

证券简称：粤桂股份

证券代码：000833

公告编号：2019-018

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司整体搬迁改造的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《关于公司整体搬迁改造的议案》经 2015 年 10 月 16 日公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议和 2015 年 11 月 3 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。并于 2015 年 10 月 17 日、2016 年 1 月 16 日、2017 年 7 月 20 日、2018 年 3 月 14 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于公司整体搬迁改造的议案》（2015-063）、《关于公司整体搬迁改造的进展公告》（2016-004、2017-034、2018-011）。

公司搬迁改造的建设方案、投资估算等情况与 2015 年 10 月 17 日披露的《关于公司整体搬迁改造的议案》相比，受征地等客观因素影响，建设进度和预定计划时间有所延后。具体项目建设进展情况如下：

（1）粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目（一期工程）

项目占地约 500 亩，采用亚硫酸法生产工艺，投资估算 58,000 万元，原计划 2016 年 2 月开工，预计 2017 年底竣工投产，由于供地

延迟了一年，项目建设只能相应推迟。项目建设用地(第二批 500 亩)政府于 2016 年 12 月 14 日清表、2017 年 7 月 5 日进行挂牌成交确认，并于 2017 年办理了土地使用权证。

该项目土建总体完成 75%，设备安装完成 50%。项目采用 BT 方式建设，中标单位为广东省广业置业集团有限公司、广州建筑股份有限公司以及广东省石油化工建设集团公司联合体；项目建设监理单位完成公开招标，中标单位为广东顺业石油化工建设监理有限公司。

2017 年 9 月 8 日，公司与广东省广业置业集团有限公司（牵头单位）、广州建筑股份有限公司、广东省石油化工建设集团公司（联合体）签订了《粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目投资、建设、移交回购项目合同》。详见公司于 2017 年 9 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于公司与广东省广业置业集团有限公司、广州建筑股份有限公司、广东省石油化工建设集团公司签订 BT 项目合同暨因公开招标形成关联交易的公告》（2017-048）。2017 年 9 月 30 日，公司与广东顺业石油化工建设监理有限公司签订《粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目投资、建设、移交回购项目监理合同》。项目采用 BT 模式建设，有利于提升公司资本运作能力。

根据目前粤桂热电循环糖厂施工进展的实际情况，计划 2019 年 12 月正式投产（2019/2020 榨季开榨生产）。

截止 2018 年 12 月 31 日，该项目累计支出 11,556.21 万元（不含土地投资，BT 项目暂未结算）。

（2）年产 10.89 万吨漂白浆项目（即粤桂热电循环制浆项目）

贵糖年产 10.89 万吨漂白浆搬迁改造项目是贵糖整体搬迁、粤桂（贵港）热电循环经济产业园的重要组成部份。项目于 2015 年 12 月项目通过广西壮族自治区“两高”项目审查，列为 2018 年自治区重大项目续建项目。

2018 年 3 月获得 351 亩旱地占补指标，2018 年 12 月获得 133 亩水田占补指标。2018 年 9 月、12 月分别完成项目设计单位、勘察单位的招标工作。为科学统筹并顺利推进年产 10.89 万吨漂白浆搬迁改造项目建设，避免在项目建设过程中出现质量、安全、投资、进度管控困难等问题，更好地落实项目及其用地注入贵糖集团等工作，2018 年 11 月粤桂股份同意项目建设主体由粤桂股份变更为贵糖集团，同时为节约财务费用支出、强化项目工程管理，同意项目采用自建模式开展建设。2018 年 11 月完成环评、备案的项目业主变更手续。目前正在开展项目设计、勘察工作。

年产 10.89 万吨漂白浆项目计划 2020 年年底竣工投产。

截止 2018 年 12 月 31 日，该项目已累计支出 350.54 万元。

（3）8 万吨生活用纸及 8 万吨特种纸搬迁技改项目

生活用纸搬迁技改项目、特种纸搬迁技改项目都已经完成可研和环评工作。截止 2018 年 12 月 31 日，该项目已完成投资 26.53 万元；8 万吨特种纸搬迁技改项目（即粤桂热电循环特种纸项目）正在进行环评工作，截止 2018 年 12 月 31 日，该项目累计支出 117.4 万元。

（4）办公生活区、基础设施配套建设项目

基础设施建设情况：①贵糖搬迁改造项目办公区建设工程：总平面图、规划设计方案均已通过住建部门审批；施工图纸已设计完成，正

在办理住建部门施工图审查备案。②贵糖搬迁改造项目生活区建设工程：总平图已通过审批；按公司布置，已暂停规划设计方案报住建部门审批。③广业大道、幸福路硬化工程：广业大道中桥桩基静载试验已完成，试验结果符合设计及规范要求；幸福路硬化已完成 100%；广业大道、幸福路硬化工程、广业大道二期、幸福二路：土建总体完成 70%；④糖厂仓库工程已完成竣工验收、消防验收，资料已移交至贵港市档案馆，等待竣工验收备案。截止 2018 年 12 月 31 日，该项目（即粤桂热电循环基础建设工程项目）支出 1,987.73 万元。截止 2018 年 12 月 31 日粤桂热电循环办公区建设项目支出资 333.89 万元。

办公区项目、基础设施配套建设项目目前正在进行规划设计的前期工作，争取 2019 年底完成办公区主体建设。

综上，截止 2018 年 12 月 31 日，整体搬迁技改项目累计支出 30,486.18 万元（含购买土地），其中项目投资 14,372.31 万元，土地投资 16,113.87 万元。

整体搬迁技改项目是公司重点工作之一，公司正全力以赴抓紧、抓好项目建设，实现搬迁技改项目高质量完成并投产运营。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日