



广东水电二局股份有限公司 关于2017年第三季度工程项目经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的有关规定，现将2017年第三季度工程项目经营情况披露如下：

一、截至2017年9月30日工程项目总体情况

序号	项 目	订单数量(个)	工程施工金额 (万元)
1	2017年第三季度新签工程施工项目	18	447,297.45
2	截至2017年9月30日累计已签约未完工工程施工项目	215	1,967,115.77
3	截至2017年9月30日已中标尚未签约工程施工项目	15	350,799.24

二、截至2017年9月30日重大工程项目进展情况

序号	项目名称		工程施工金额 (万元)	业务模式	开工日期	工期	履行情况
1	北江航道扩能升级项目	北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程	97,890.64	总承包	2017年1月8日	41个月	正在履行，已完成项目施工的13.20%。不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
		北江（乌石至三水河口）航道扩	158,122.65	总承包	2016年6月1日	41个月	正在履行，已完成项目施工的13.02%。不存在未按合同约定



		能升级项目 飞来峡枢纽 二、三线船 闸段施工			日		及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
2		广东省韩江高 陂水利枢纽工 程 PPP 项目	271,914.62	PPP 模式	2016 年 9 月 16 日	66 个 月	正在履行，已完成项目施工的 15.50%。不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
3	弥 勒 城 轨 道 项 目	弥勒市城市 轨道交通建 设（一期） PPP 项目	168,618.64	PPP 模式	--	720 日 历 天	已签订 PPP 投资协议、PPP 合同，其他相关协议正在签订当中。
		弥勒市城市 轨道交通周 边配套基础 设施建设项 目	52,857.60	PPP 模式	--	360 日 历 天	相关协议正在签订当中。

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日