

## 成都高新发展股份有限公司

### 关于建筑业务2018年第四季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）从事建筑施工业务。根据相关行业信息披露指引规定，现将倍特建安 2018 年四季度经营情况公告如下：

#### 一、经营概况

##### （一）新签订单数量及金额

2018 年四季度，倍特建安新签订单 15 个，金额约 30,975.52 万元。

##### （二）已签约未完工订单数量及金额

截止 2018 年 12 月 31 日，倍特建安累计已签约未完工订单 38 个，金额约 360,180.98 万元。

##### （三）已中标未签约订单数量及金额

截止 2018 年 12 月 31 日，倍特建安累计已中标未签约订单 2 个，中标金额为 9,563.01 万元。

#### 二、重大项目基本情况

项目名称	合同金额（万元）	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况	披露索引
华惠嘉悦汇广场 ABC 标段总承包	72,600（暂定）	施工总承包	2017.12.7	预计 720 天	地上主体结构施工阶段	尚未达到结算条件	相关公告详见 2017 年 7 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险		

	1、本季度累计确认收入 2,039.71 万元； 2、本年累计确认收入 16,757.68 万元； 3、开工至本季末累计确认收入 16,937.86 万元	尚未达到施工合同约定收款时点	否	否	否		报》、《证券时报》和巨潮资讯网
<b>项目名称</b>	<b>合同金额（万元）</b>	<b>业务模式</b>	<b>开工日期</b>	<b>工期</b>	<b>工程进度</b>	<b>结算情况</b>	<b>披露索引</b>
机场北物流组团片区道路及综合管廊工程（一期）勘察-设计-施工总承包	20,886.80	勘察-设计-施工总承包	2018.10	预计 240 天	勘察完成，设计基本完成，施工土石方开挖回填阶段	尚未达到结算条件	相关公告详见 2018 年 5 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险		
	1、本季度累计确认收入 6,295.46 万元； 2、本年累计确认收入 6,353.44 万元； 3、开工至本季末累计确认收入 6,353.44 万元	已收到 1,925.33 万元	否	否	否		
<b>项目名称</b>	<b>合同金额（万元）</b>	<b>业务模式</b>	<b>开工日期</b>	<b>工期</b>	<b>工程进度</b>	<b>结算情况</b>	<b>披露索引</b>
三岔一线道路及综合管廊工程（一期）勘察-设计-施工总承包	39,870.60	勘察-设计-施工总承包	2018.5.10	预计 360 天	勘察完成，设计基本完成，道路路基与综合管廊施工阶段	尚未达到结算条件	相关公告详见 2018 年 6 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险		
	1、本季度累计确认收入 1,661.61 万元； 2、本年累计确认收入 4,932.70 万元； 3、开工至本季末累计确认收入 4,932.70 万元	已收到 1,927.61 万元	否	否	否		
<b>项目名称</b>	<b>合同金额（万元）</b>	<b>业务模式</b>	<b>开工日期</b>	<b>工期</b>	<b>工程进度</b>	<b>结算情况</b>	<b>披露索引</b>
倍特香槟华府一期施工	22,773.40	施工总承包	2018.6.6	预计 540 天	地下室施工阶段、地面主体施工阶段	尚未达到结算条件	相关公告详见 2018 年 6 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险		

	1、本季度累计确认收入5,933.86万元； 2、本年累计确认收入7,230.18万元； 3、开工至本季末累计确认收入7,230.18万元	已收到 206.80万元	否	否	否		券时报》 和巨潮资讯网
<b>项目名称</b>	<b>合同金额（万元）</b>	<b>业务模式</b>	<b>开工日期</b>	<b>工期</b>	<b>工程进度</b>	<b>结算情况</b>	<b>披露索引</b>
成都高新南区（大源片区）租赁住房建设项目勘察-设计-施工总承包	30,058.62	勘察-设计-施工总承包	2018.9.5	预计 550 天	基础施工阶段	尚未达到 结算条件	相关公告 详见 2018 年 7 月 26 日的《中国 证券报》、《 上海证券 报》、《证 券时报》 和巨潮资 讯网
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按 合同约定及时 结算和回款情 况	对方履约能 力是否存在 重大变化	结算和回款是 否存在重大风 险		
	1、本季度累计确认收入1,773.19万元； 2、本年累计确认收入1,973.44万元； 3、开工至本季末累计确认收入1,973.44万元	已收到 287.50万元	否	否	否		
<b>项目名称</b>	<b>合同金额（万元）</b>	<b>业务模式</b>	<b>开工日期</b>	<b>工期</b>	<b>工程进度</b>	<b>结算情况</b>	<b>披露索引</b>
成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目勘察-设计-施工总承包	78,799.82	勘察-设计-施工总承包	2018.9.5	预计 550 天	基础施工阶段	尚未达到 结算条件	相关公告 详见 2018 年 7 月 26 日的《中国 证券报》、《 上海证券 报》、《证 券时报》 和巨潮资 讯网
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按 合同约定及时 结算和回款情 况	对方履约能 力是否存在 重大变化	结算和回款是 否存在重大风 险		
	1、本季度累计确认收入3,348.74万元； 2、本年累计确认收入3,809.76万元； 3、开工至本季末累计确认收入3,809.76万元	已收到 839.95万元	否	否	否		
<b>项目名称</b>	<b>合同金额（万元）</b>	<b>业务模式</b>	<b>开工日期</b>	<b>工期</b>	<b>工程进度</b>	<b>结算情况</b>	<b>披露索引</b>
成都天府国际机场保障基地租赁住房建设项目（一期）勘察-设计-施工总	18,764.90	施工总承包	2018.10	预计 720 天	土方开挖阶段	尚未达到 结算条件	相关公告 详见 2018 年 10 月 12 日的 《中国证 券报》、 《上海证 券报》、 《证券时 报》和巨
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按 合同约定及时 结算和回款情 况	对方履约能 力是否存在 重大变化	结算和回款是 否存在重大风 险		
	1、本季度累计确认收入8,034.75万元； 2、本年累计确认收	已收款 2,949.66万 元	否	否	否		

承包一 标段	入 8,034.75 万元； 3、开工至本季末累 计确认收入 8,034.75 万元						潮资讯网
-----------	---	--	--	--	--	--	------

上述有关经营数据为初步统计数据且未经审计，由于存在各种不确定性，最终以定期报告披露的数据为准。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十日