



广东水电二局股份有限公司 关于2020年第一季度工程项目经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的有关规定，现将2020年第一季度工程项目经营情况披露如下：

一、截至2020年3月31日工程项目总体情况

序号	项 目	订单数量(个)	工程施工金额 (万元)
1	2020年第一季度新签工程施工项目	17	287,124.17
2	截至2020年3月31日累计已签约未完工工程施工项目	260	3,480,279.21
3	截至2020年3月31日已中标尚未签约工程施工项目	6	208,010.16

注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。

二、截至2020年3月31日重大工程项目进展情况

序号	项目名称		工程施工金额 (万元)	业务模式	开工日期	工期	履行情况
1	北江航道升级项目	北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工	158,122.65	总承包	2016年6月1日	41个月	已完工，正在结算。
		北江（韶关	97,890.64	总承	2017	41个月	正在履行，已完



		至乌石) 航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程		包	年 1 月 8 日		成项目施工的 86.90%。按合同约定及时结算与回款。
2	广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP 项目		271,914.62	PPP 模式	2016 年 9 月 16 日	66 个月	正在履行, 已完成项目施工的 63.84%。按合同约定及时结算与回款。
3	弥勒城轨项目	弥勒市城市轨道交通建设(一期) PPP 项目	180,303.66	PPP 模式	2017 年 8 月 10 日	720 日历天	正在履行, 已完成项目施工的 3.16%。按合同约定及时结算与回款。
		弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目	52,857.60	PPP 模式	--	360 日历天	已签订 PPP 投资协议, 其他相关协议正在签订当中。
4	广州市轨道交通二十二号线施工总承包项目		273,401.37	总承包	2018 年 8 月 30 日	首通段: 977 日历天, 后通段: 1464 日历天	正在履行, 已完成项目施工的 41.31%。按合同约定及时结算与回款。

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日