



## 广东水电二局股份有限公司 关于2022年第一季度工程项目经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》“第六章 建筑业”之“第一节 土木工程建筑业务”中的有关规定，现将2022年第一季度工程项目经营情况披露如下：

### 一、截至2022年3月31日工程项目总体情况

序号	项目	订单数量(个)	工程施工金额(万元)
1	2022年第一季度新签工程施工项目	32	266,468.49
2	截至2022年3月31日累计已签约未完工工程施工项目	169	2,526,647.74
3	截至2022年3月31日已中标尚未签约工程施工项目	9	124,219.52

注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。

### 二、截至2022年3月31日重大工程项目进展情况

序号	项目名称	工程施工金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	履行情况
1	北江(韶关至乌石)航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程	97,890.64	总承包	2017年1月8日	41个月	已完工，正在结算。
2	广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项	271,914.62	PPP模式	2016年9	66个月	正在履行，已完成项目施工的



	目				月 16 日		97.57%。按合同约定及时结算与回款。
3	弥 勒 城 轨 道 项 目	弥勒市城市轨道交通建设（一期）PPP 项目	180,303.66	PPP 模式	2017 年 8 月 10 日	720 日历天	暂缓实施，已完成项目施工的 3.16%。按合同约定及时结算与回款。
		弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目	52,857.60	PPP 模式	--	360 日历天	已签订 PPP 投资协议，其他相关协议正在签订当中。
4	广州市轨道交通十二号线施工总承包项目		273,401.37	总 承 包	2018 年 8 月 30 日	首通段：977 日历天，后通段：1464 日历天	正在履行，已完成项目施工的 80.32%。按合同约定及时结算与回款。

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。  
特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日