

# 山东高速路桥集团股份有限公司

## 关于 2022 年第二季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等规定，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将 2022 年第二季度主要经营情况披露如下：

### 一、2022 年第二季度订单情况

第二季度新签订单		截至第二季度末累计已签约订单未完工部分		截至第二季度末累计已中标尚未签约合同订单	
数量	总金额（亿元）	数量	金额（亿元）	数量	金额（亿元）
234	144.92	339	992.1 <sup>注1</sup>	87	412.48

注 1 数据为截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单合同总额中未完工部分的金额。

### 二、重大项目进展情况

截至 2022 年二季度末重大项目进展情况具体如下：

公司名称	项目名称	合同金额（万元）	业务模式	开工日期	工期	工程进度(%)	确认收入（万元）	结算金额（万元）	收款金额（万元）	合同对手方
山东省路桥集团有限公司	京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程项目施工二标段	269,581	投资施工一体化	2018.3	40个月	98.70	222,316.96	224,703.53	179,100.53	山东高速集团有限公司

公司名称	项目名称	合同金额 (万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度 (%)	确认收入 (万元)	结算金额 (万元)	收款金额 (万元)	合同对手方
山东省路桥集团有限公司	京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程项目主体工程施工第四标段	236,520	投资施工一体化	2019.6	42个月	97.90	193,525.47	179,145.18	150,285.29	山东高速集团有限公司京台公路泰安至枣庄改扩建项目建设管理办公室
山东高速工程建设集团有限公司	京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程项目主体工程施工第五标段	391,597	投资施工一体化	2019.6	42个月	99.95	334,836.48	328,729.02	328,705.70	山东高速集团有限公司京台公路泰安至枣庄改扩建项目建设管理办公室
山东省公路桥梁建设集团有限公司、山东省路桥集团有限公司联合体	济南至微山公路济宁新机场至枣荷高速段工程施工项目	529,587	施工总承包	2020.6	36个月	87.38	472,617.11	415,197.35	264,992.87	山东高速济微公路（济宁）有限公司
山东省路桥集团有限公司	济南绕城高速公路二环线西环段工程设计施工总承包项目一标段	1,255,171 注2	设计施工总承包	2020.10	42个月	58.00	604,034.50	511,411.83	556,906.52	山东高速济南绕城西线公路有限公司

公司名称	项目名称	合同金额 (万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度 (%)	确认收入 (万元)	结算金额 (万元)	收款金额 (万元)	合同对手方
山东省公路桥梁建设集团有限公司、山东省高速养护集团有限公司联合体	潍坊至青岛公路及连接线工程施工三标段	154,287	投资施工一体化	2020.9	36个月	67.99	92,342.74	80,021.45	91,688.13	山东高速济青中线公路有限公司
山东高速工程建设集团有限公司	潍坊至青岛公路及连接线工程施工四标段	94,746	投资施工一体化	2020.9	36个月	81.61	127,528.23	93,271.55	109,284.62	山东高速济青中线公路有限公司
山东省路桥集团有限公司	潍坊至青岛公路及连接线工程施工五标段	67,005	投资施工一体化	2020.9	36个月	83.54	98,837.98	76,474.87	89,312.40	山东高速济青中线公路有限公司
山东高速工程建设集团有限公司	潍坊至青岛公路及连接线工程施工六标段	314,678	投资施工一体化	2020.9	36个月	91.28	223,673.19	144,318.70	166,062.50	山东高速济青中线公路有限公司
山东省公路桥梁建设集团有限公司	济南至潍坊高速公路工程(JWSG-5)	95,750.12	投资施工一体化	2020.11	1095天	80.87	72,108.79	45,220.81	50,191.66	山东高速济潍高速公路有限公司
山东省路桥集团有限公司	济南至潍坊高速公路工程(JWSG-6)	310,677.16 注3	投资施工一体化	2020.11	1095天	46.01	142,928.36	99,804.44	129,551.89	山东高速济潍高速公路有限公司
山东省路桥集团有限公司	济南至潍坊高速公路工程(JWSG-7)	288,820.48	投资施工一体化	2020.11	1095天	77.77	183,430.17	117,911.53	137,461.84	山东高速济潍高速公路有限公司

公司名称	项目名称	合同金额 (万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度 (%)	确认收入 (万元)	结算金额 (万元)	收款金额 (万元)	合同对手方
山东高速工程建设集团有限公司、山东省高速养护集团有限公司	济南至潍坊高速公路工程(JWSG-8)	170,058.72	投资施工一体化	2020.11	1095天	66.15	102,326.70	58,096.74	74,417.05	山东高速济潍高速公路有限公司
山东省公路桥梁建设集团有限公司、山东高速畅通路桥工程有限公司联合体	临淄至临沂高速公路工程(LLSG-1)	235,908.00	投资施工一体化	2021.03	1095天	30.24	65,445.77	25,243.43	41,795.78	山东高速淄临高速公路有限公司
山东省公路桥梁建设集团有限公司	临淄至临沂高速公路工程(LLSG-2)	259,081.88	投资施工一体化	2021.03	1095天	57.42	130,403.64	27,527.07	45,605.94	山东高速淄临高速公路有限公司
山东高速工程建设集团有限公司	临淄至临沂高速公路工程(LLSG-3)	243,826.89	投资施工一体化	2021.01	1095天	65.54	140,782.88	33,273.94	49,643.86	山东高速淄临高速公路有限公司
山东省路桥集团有限公司	临淄至临沂高速公路工程(LLSG-4)	192,214.86	投资施工一体化	2021.03	1095天	49.76	86,189.21	34,528.09	46,836.22	山东高速淄临高速公路有限公司
山东省公路桥梁建设集团有限公司	明村至董家口公路工程(第二合同段)	181,665.59	投资施工一体化	2021.05	36个月	42.65	65,618.69	18,357.79	33,272.49	山东高速明董公路有限公司

公司名称	项目名称	合同金额 (万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度 (%)	确认收入 (万元)	结算金额 (万元)	收款金额 (万元)	合同对手方
山东高速工程建设集团有限公司	明村至董家口公路工程 施工(第三合同段)	109,696.58	投资施工一体化	2021.05	36个月	29.49	28,196.90	10,694.48	19,443.32	山东高速明董公路有限公司
山东省路桥集团有限公司	明村至董家口公路工程 施工(第四合同段)	263,791.00	投资施工一体化	2021.03	36个月	34.25	79,328.37	39,246.08	63,048.68	山东高速明董公路有限公司
山东省公路桥梁建设集团有限公司	济南绕城高速公路二环 线北环段工程施工(第一 标段)	195,769.00	投资施工一体化	2021.05	1460天	14.53	24,845.49	-	15,661.52	山东高速济北公路有限公司
山东省路桥集团有限公司	济南绕城高速公路二环 线北环段工程施工(第四 标段)	189,846.00	投资施工一体化	2021.05	1460天	16.46	27,300.13	-	15,187.68	山东高速济北公路有限公司

注 2 该项合同金额为联合体承担的总金额，项目模式为设计施工总承包，联合体成员仅约定了桩号段落，子公司山东省路桥集团有限公司最终承担的工程量及金额尚未最终确定。

注 3 该项合同金额为联合体承担的总金额，项目模式为投资施工一体化，根据《联合体协议书》，子公司山东省路桥集团有限公司承担的本标段总工程量不少于 70%，最终承担的工程量及金额尚未最终确定。

上述重大项目合同对手方履约能力及结算回款情况正常，不存在重大风险。表中的收款金额含预收工程款和预收材料款。公司将根据项目进展情况持续履行信息披露义务。

### 三、风险提示

上述数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同对手方按实际情况调整工作内容、原材料价格上涨、项目开工不

及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022年7月29日