



广东省建筑工程集团股份有限公司 关于 2026 年第三季度工程项目经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省建筑工程集团股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》“第六章 建筑业”之“第一节 土木工程建筑业务”中的有关规定，现将2026年第三季度工程项目经营情况披露如下：

一、截至2026年9月30日工程项目总体情况

序号	项 目	订单数量(个)	工程施工金额 (万元)
1	2026年第三季度新签工程施工项目	565	1,613,873.35
2	截至2026年9月30日累计已签约未完工工程施工项目	2122	18,331,180.60
3	截至2026年9月30日已中标尚未签约工程施工项目	156	1,841,941.11

注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。

二、截至2026年9月30日重大工程项目进展情况

序号	项目名称	工程施工金额 (万元)	业务模式	开工日期	工期	履行情况
1	北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程	97,890.64	总承包	2017年1月8日	41个月	已完工，正在结算。



2	弥 勒 城 轨 项目	弥 勒 市 城 市 轨 道 交 通 建 设 (一 期) PPP 项目	180,303.66	PPP 模式	2017 年 8 月 10 日	720 日 历 天	暂缓实施。已完成项目施工的 3.16%。按合同约定及时结算与回款。
		弥 勒 市 城 市 轨 道 交 通 周 边 配 套 基 础 设 施 建 设 项 目	52,857.60	PPP 模式	--	360 日 历 天	已签订 PPP 投资协议,其他相关协议正在签订当中。
3	广 州 市 轨 道 交 通 二 十 二 号 线 施 工 总 承 包 项 目		273,401.37	总 承 包	2018 年 8 月 30 日	首 通 段 : 977 日 历 天 , 后 通 段 : 1464 日 历 天	项目处于完工收尾阶段,正在开展结算相关工作。

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 31 日