中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第一季度工程总承包业务经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引 第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定,中钢国际工程技术股份 有限公司(以下简称"公司") 现将 2019 年第一季度工程总承包业务经营情况简 报如下:

一、新签订单情况

2019年第一季度,公司新签工程项目合同 15 个,合同金额总计 16.96 亿元, 均为国内项目。

二、已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末,已执行未完工项目160个,预计总收入599.43亿元,累计 已确认收入 297.55 亿元,未完工部分预期收入 301.87 亿元; 已签订合同但尚未 开工项目 54 个, 合同金额合计 81.86 亿元。

三、已中标尚未签约订单情况

报告期内无已中标尚未签约订单。

四、未完工重大项目情况

报告期内项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的未完工 重大项目进展情况如下:

单位: 万元

项目名称	项目金 额(预计 收入)	开工日期	工期	完工百 分比	本期 确认 收入	累计确 认收入	回款情况	应收账 款余额
MMK250 万吨焦	468,727.	2019年1月	详细设计开	0.00%	0	0	合同	0
化 EPC 项目	46	21 日	始后 50 个月				约定	0

ZARAND 综合钢 厂 EPC 项目	458,799. 50	2012年12 月1日	2019 年建成 投产	95.85%	0	439,747. 55	合同约定	112.93
TOSYALI230 万 吨综合钢厂 EPC 项目	380,742. 73	2015年8月	24 个月	94.89%	0	361,271. 30	合同约定	34,264. 44
西上庄超临界低 热值煤热电 EPC 项目	370,657. 86	2016年6月 1日 ^注	24 个月	16.10%	0	59,662.2	合同约定	0
霍邱 300 万吨钢 铁 EPC 项目	320,606. 21	2012年9月	2019年7月 各子项目陆 续投产	71.39%	19,147 .82	246,039. 35	合同约定	24,900. 54
穆通综合钢厂 EPC 项目	299,149. 68	2019年1月 29日	30 个月	0.00%	0	0	合同约定	0

注: 因国家政策调控,工程建设进度放缓。

上述相关数据为初步统计的阶段性数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2019 年 4 月 29 日