

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2019-59

中钢国际工程技术股份有限公司

2019 年第二季度工程总承包业务经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019 年第二季度工程总承包业务经营情况简报如下：

一、新签订单情况

2019 年第二季度，公司新签工程项目合同 40 个，合同金额总计 58.34 亿元，其中国内合同 33 个，合同金额合计 14.49 亿元；国外合同 7 个，合同金额合计 43.85 亿元。

2019 年上半年，公司新签工程项目合同 55 个，合同金额总计 75.30 亿元，其中国内合同 48 个，合同金额合计 31.45 亿元；国外合同 7 个，合同金额合计 43.85 亿元。

二、已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末，已执行未完工项目 184 个，预计总收入 621.98 亿元，累计已确认收入 335.47 亿元，未完工部分预期收入 286.51 亿元；已签订合同但尚未开工项目 52 个，合同金额合计 114.08 亿元。

三、已中标尚未签约订单情况

报告期内无已中标尚未签约订单。

四、未完工重大项目情况

报告期内项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入 30%以上的未完工

重大项目进展情况如下：

单位：万元

项目名称	项目金额(预计收入)	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
MMK250 万吨焦化 EPC 项目	496,242.46	2019 年 1 月 21 日	详细设计开始后 50 个月	0.60%	3,000.00	3,000.00	合同约定	0.00
ZARAND 综合钢厂 EPC 项目	458,799.50	2012 年 12 月 1 日	2019 年建成投产	95.85%	0.00	439,747.55	合同约定	0.00
TOSYALI230 万吨综合钢厂 EPC 项目	380,742.73	2015 年 8 月 1 日	24 个月	94.89%	0.00	361,271.30	合同约定	34,264.44
西上庄超临界低热值煤热电 EPC 项目	375,108.49	2016 年 6 月 1 日 ^注	24 个月	16.20%	1,099.10	60,761.31	合同约定	575.62
霍邱 300 万吨钢铁 EPC 项目	320,606.21	2012 年 9 月 1 日	2019 年 7 月各子项目陆续投产	80.58%	47,629.77	258,353.38	合同约定	49,599.52
穆通综合钢厂 EPC 项目	299,149.68	2019 年 1 月 29 日	30 个月	3.05%	9,294.88	9,294.88	合同约定	0.00

注：因国家政策调控，工程建设进度放缓。

上述相关数据为初步统计的阶段性的数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019 年 7 月 30 日