

新疆北新路桥集团股份有限公司 2017 年第四季度建筑业经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定,新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2017年第四季度建筑业经营情况简报如下:

一、总体情况

1.施工项目

项目类型	新中标且签约项目		新中标	未签约项目	截至报告期末累计已 签约未完工项目	
	数量 (个)	金额(万元)	数量 (个)	金额 (万元)	数量 (个)	金额 (万元)
施工项目	1	89,778.87	2	36,976.30	194	1,361,793.04
合计	1	89,778.87	2	36,976.30	194	1,361,793.04

2.投资项目

本报告期,公司共计中标投资项目2个,分别如下:

- (1) G576 石河子至 149 团公路新改建工程 PPP 项目,该项目投资总金额为 256,337.95 万元。
- (2) 第八师 149 团-184 团-第十师巴音托海公路建设 PPP 项目。该项目年度 折现率报价: 5.4%; 合理利润率报价: 5.4%; 建安折扣率报价: 96.5%; 年度运营费用报价: 4,500 万元/年。目前该项目投资协议尚未签订。

二、截至报告期末重大项目履行情况



北新路橋 证券代码: 002307

项目名称	业务 模式	签订日期	工期	合同价款 (万元)	履行情况
福建省南 南	施工 总承 包	2016年4月8日	36个月	399,587.31	正在履行,已完成项目施工的 56%,对上计量 19 期。不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
重庆渝北 至长寿(渝 长高速公路(沿 张扩能) 项目	施工总和包	2016年9 月20日	3年	546,551.59	正在履行,已完成项目施工的 9.5%,对上计量 10 期。不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。

由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述数据与定期报告披 露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十四日