

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2018-006

浙江交通科技股份有限公司

2017年四季度建筑业经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子公司浙江交工集团股份有限公司2017年第四季度建筑业经营情况简报如下：

一、总体情况

1、项目概况

报告期	新中标且签约项目		新中标未签约项目		截至报告期末历年累计已签约未完工项目	
	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)
第四季度	54	787,375.80	4	521,700.00	226	4,491,375.00

2、投资项目

本报告期公司共计中标投资项目4个，分别如下：

1、杭州至富阳城际铁路附属配套工程（富阳段）土建施工段等工程PPP项目，该项目总投资306311万元。目前该项目投资协议尚未签订。

2、富阳区金桥北路市政综合管廊工程PPP项目，该项目总投资额131105万元。目前该项目投资协议尚未签订。

3、G351国道龙游横山至开化华埠段公路工程衢州段PPP项目，该项目总投资339216万元。目前该项目投资协议尚未签订。

4、嘉兴港区道路提升改造（乍王路以西部分）PPP项目，该项目总投资35764万元。目前该项目投资协议尚未签订。

二、截至报告期末重大项目履行情况

项目名称	业务模式	签订日期	工期	合同价款(万元)	履行情况
329国道舟山改建段3合同	路桥施工	2016.12.19	2017.01.18-2019.07.17	161,506.00	正在履行，已完成项目施工的37.8%，对上计量5期。不存在未按合同及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。

杭州二绕西复线 TJ03 合同	路桥施工	2017. 8. 28	2017. 09. 08 -2020. 04. 0 7	162, 704. 0 0	正在履行，已完成项目施工的 4.65%，对上计量 0 期。不存在未按合同及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
杭甬复线 PPP	路桥施工	2017. 8. 7	2018. 03. 01 -2022. 03. 0 1	570, 000. 0 0	正在履行，已完成项目施工的 0%，对上计量 0 期。不存在未按合同及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力是否存在重大变化。
鱼山大桥	路桥施工	2016. 9. 21	2016. 09. 26 -2018. 12. 2 5	156, 081. 0 0	正在履行，已完成项目施工的 50.44%，对上计量 10 期。不存在未按合同及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力是否存在重大变化。
建金 TJ04 合同	路桥施工	2017. 3. 9	2017. 03. 01 -2020. 09. 0 1	144, 637. 0 0	正在履行，已完成项目施工的 20.39%，对上计量 7 期。不存在未按合同及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
舟山港北向主通道 1 合同	路桥施工	2017. 9. 15	2017. 09. 01 -2021. 03. 0 1	136, 349. 0 0	正在履行，已完成项目施工的 9.76%，对上计量 2 期。不存在未按合同及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
广州白云山机场 03 合同	路桥施工	2017. 3. 28	2017. 06. 28 -2018. 12. 2 8	133, 037. 0 0	正在履行，已完成项目施工的 8.18%，对上计量 4 期。不存在未按合同及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
杭州二绕西复线 EPC 项目	路桥施工	2017. 6. 16	2017. 11. 01 -2019. 10. 3 1	235, 829. 0 0	正在履行，已完成项目施工的 10.59%，对上计量 0 期。不存在未按合同及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
贵州六威 4 合同	路桥施工	2016. 4. 29	2016. 04. 29 -2018. 09. 1 7	113, 440. 0 0	正在履行，已完成项目施工的 80.49%，对上计量 16 期。不存在未按合同及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
贵州铜仁建养一体化	建养一体化	总体服务协议签订时间： 2016. 8. 18 服务实施合同签订时间： 2017. 11. 29	28 个月	155, 400. 0 0	正在履行，已完成项目施工的 19.64%，对上计量 0 期。不存在未按合同及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
杭州二绕西复线 TJ07 合同	路桥施工	2017. 8. 28	2017. 09. 08 -2020. 02. 0 7	111, 176. 0 0	正在履行，已完成项目施工的 5.54%，对上计量 0 期。不存在未按合同及时结算与回款的情况，交易对

					手方的履约能力不存在重大变化。
钱江通道 PPP 项目	路桥施工	2017.9.27	36 个月	109,964.00	正在履行，已完成项目施工的 5%，对上计量 0 期。不存在未按合同及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
甬台温复线 2 合同	路桥施工	2014.12.29	2016.01.01-2018.12.31	117,294.00	正在履行，已完成项目施工的 78.12%，对上计量 20 期。不存在未按合同及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
杭绍台 9 合同	路桥施工	2016.8.5	2016.10.28-2019.09.26	167,908.00	正在履行，已完成项目施工的 24.98%，对上计量 8 期。不存在未按合同及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
杭州二绕西复线 TJ05 合同	路桥施工	2017.8.28	2017.09-2020.04	148,392.00	正在履行，已完成项目施工的 3.97%，对上计量 0 期。不存在未按合同及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
文泰公路 WTTJ-4 合同	路桥施工	2017.11.14	2018.01-2020.07	188,408.00	正在履行，已完成项目施工的 0.71%，对上计量 1 期。不存在未按合同及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
351 国道衢州建养一体化	建养一体化	2017.12.18	36 个月	183,075.00	正在履行，已完成项目施工的 0%，对上计量 0 期。不存在未按合同及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
余杭 320 国道改建工程	路桥施工	2016.11.4	2017.02.04-2018.10.03	122,691.00	正在履行，已完成项目施工的 50.17%，对上计量 9 期。不存在未按合同及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。

三、风险提示

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料上涨、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 31 日