

# 山东高速路桥集团股份有限公司

## 关于 2019 年第二季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》等规定，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将 2019 年第二季度主要经营情况披露如下：

### 一、订单情况

2019 年第二季度新签订单		截至报告期末累计已签约订单未完工部分		截至报告期末累计已中标尚未签约合同订单	
数量	总金额（亿元）	数量	金额（亿元）	数量	金额（亿元）
33	113.73	119	312.65 <sup>注 1</sup>	18	74.25

注 1：截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单的合同总额为 551.78 亿元，以施工进度划分，其中已完工部分金额为 239.13 亿元，未完工部分金额为 312.65 亿元。

### 二、重大项目进展情况

截至 2019 年二季度末重大项目进展情况具体如下：

公司名称	项目名称	合同金额 (万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度 (%)	确认收入 (万元)	结算金额 (万元)	收款金额 (万元)	合同对手 方
山东鲁桥 建设有限 公司	京台高速公 路泰安至枣 庄(鲁苏界) 段改扩建工 程项目主体 工程施工第 五标段	391,597	施工总承 包	2019.6	42 个月	0.68	2,566.31	0	27,411.76	山东高速 集团有限 公司京台 公路泰安 至枣庄改 扩建项目 建设管理 办公室
山东省路 桥集团有 限公司	济南至青岛 高速公路改 扩建工程第 六标段	341,034	施工总承 包	2016.6.1	42 个月	91.95	334,082.74	256,141.17	263,777.85	山东高速 股份有限 公司
山东省路 桥集团有 限公司	国高青兰线 泰安-东阿 界第一标段	314,688	入股施工 一体化	2016.2.6	48 个月	93.11	284,986.36	262,053.73	260,474.7	山东高速 泰东公路 有限公司
山东省路 桥集团有 限公司	京沪高速公 路莱芜至临 沂(鲁苏界) 段改扩建工 程项目施工 二标段	269,581	投资施工 一体化	2018.3.1	40 个月	26.19	64,184.4	38,960.73	49,850.70	齐鲁交通 发展集团 有限公司
山东省路 桥集团有 限公司	长深高速高 青至广饶段 工程一标段	259,447	入股施工 一体化	2017.4.5	36 个月	63.06	156,395.16	115,192.44	143,827.29	山东高速 高广公路 有限公司
山东省路 桥集团有 限公司	京台高速公 路泰安至枣 庄(鲁苏界) 段改扩建工 程项目主体 工程施工第 四标段	236,520	施工总承 包	2019.6	42 个月	0.16%	372.62	0	16,558.36	山东高速 集团有限 公司京台 公路泰安 至枣庄改 扩建项目 建设管理 办公室

上述重大项目合同对手方履约能力及结算回款情况正常，不存在重大风险。表中的收款金额含预收工程款和预收材料款。公司将根据项目进展情况持续履行信息披露义务。

### 三、风险提示

上述数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料上涨、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2019年7月19日