

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-009

债券代码：128107

债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

2020年第四季度建筑业经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子公司浙江交工集团股份有限公司2020年第四季度建筑业经营情况简报如下：

一、订单情况

1、项目概况

| 报告期 | 新中标且签约项目 | | 新中标未签约项目 | | 截至报告期末历年累计已签约未完工项目 | |
|------|----------|--------|----------|--------|--------------------|--------|
| | 数量(个) | 金额(亿元) | 数量(个) | 金额(亿元) | 数量(个) | 金额(亿元) |
| 第四季度 | 133 | 31.33 | 29 | 220.92 | 492 | 704.94 |

注：截至报告期末在建项目的合同总额为1172.18亿元，其中累计已确认收入总金额为467.24亿元，剩余未完工总金额为704.94亿元。

2、投资项目

(1) 浙江省中医院新院区项目(一期)，中标金额23.01亿元，合同未签约；

(2) 天峨至北海公路(天峨经凤山至巴马段)融资+工程总承包4标，中标金额33.89亿元，合同未签约。

二、截至报告期末重要项目履行情况

| 序号 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 业务模式 | 工期 | 履约情况 |
|----|--------------------|----------|------|------|---|
| 1 | 杭甬复线宁波一期S4合同段项目经理部 | 583,653 | PPP | 48个月 | 正在履行，合同已签，已完成项目施工的37.14%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|-------|--|
| 2 | 杭金衢改扩建二期 土建第 05 标项目 经理部 | 240,875 | 施工总承包 | 33 个月 | 正在履行,合同已签,已完成项目施工的 43.62%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 3 | 临金高速公路临安 至建德段工程第 TJ01 标段 | 279,841 | 施工总承包 | 36 个月 | 正在履行,合同已签,已完工程量占总造价的 32.43%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 4 | G25 富阳至 G60 诸 暨高速联络线 | 235,828.93 | EPC (设计施工总 承包模式) | 30 个月 | 已完工,完成项目施工的 91.12%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 5 | G60 沪昆高速公路 金华互通至浙赣界 段改扩建工程第 04 标 | 288,482.19 | 施工总承包 | 33 个月 | 正在履行,已完成项目施工的 37.03%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 6 | 义东高速公路东阳 (江北至南市)段 工程土建施工第 01 标段 | 226,006.67 | 施工总承包 | 36 个月 | 正在履行,合同已签,已完成项目施工的 18%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 7 | 富春湾大道二期 EPC 工程总承包 | 265,833.15 | 施工总承包 | 24 个月 | 正在履行,合同已签,已完成项目施工的 4%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 8 | 杭州至宁波国家高 速公路(杭绍甬高 速)杭州至绍兴段 | 1,640,000(暂 估) | PPP | 26 个月 | 正在履行,已完成项目施工的 7%,不存在未按合同约定及时结 |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|------------|----------|-------|----------------------------|
| | 工程 | | | | 算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 9 | 湖杭高速公路吴兴至德清段工程第 TJ02 标段 | 212,006.15 | 施工总承包 | 31 个月 | 合同未签约 |
| 10 | 天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）融资+工程总承包第 N04 标段 | 338,852.31 | 融资+施工总承包 | 36 个月 | 合同未签约 |
| 11 | 瑞仓高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 01 标段 | 159,503.17 | 施工总承包 | 36 个月 | 合同未签约 |
| 12 | 瑞仓高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 03 标段 | 226,814.50 | 施工总承包 | 30 个月 | 合同未签约 |
| 13 | 瑞仓高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 04 标段 | 227,575.82 | 施工总承包 | 36 个月 | 合同未签约 |

三、风险提示

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格波动、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日