

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2022-005

债券代码：128107

债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

2021年第四季度建筑业经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）2021年第四季度建筑业经营情况简报如下：

一、订单情况

1、项目概况

报告期	新中标且签约项目		新中标未签约项目		截至报告期末历年累计已签约未完工项目	
	数量(个)	金额(亿元)	数量(个)	金额(亿元)	数量(个)	金额(亿元)
第四季度	449	31.87	22	163.12	399	820.55

注：截至报告期末在建项目的合同总额为 1,489.89 亿元，其中累计已确认收入总金额为 669.34 亿元，剩余未完工总金额为 820.55 亿元。

2、投资项目

(1)甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程 PPP 项目，总投资额 107.54 亿元，目前处于公示阶段，公司暂未收到中标通知书；

(2)沪昆国家高速公路安顺至盘州（黔滇界）段扩容工程及相关配套工程 PPP 项目。浙江交工与贵州省公路开发有限责任公司、中铁开发投资集团有限公司、贵州省公路建设养护集团有限公司等 26 家单位组成联合体参与本项目社会资本方投标。目前，浙江交工已收到贵州省交通运输厅转发的关于本项目社会资本方联合体中标通知书。根据中标通知书资料显示，安盘项目总投资 323.1129 亿元，配套工程 50 亿元，项目资本金暂定为批复工可估算总投资的 20%，金额约 646,226 万元（其中社会资本出资 329,572 万元），最终根据项目实际需要确定，项目资本金以外的其余建设资金由项目公司依法筹集。项目总投资估算以贵州省发展改

革委对本项目工可批复为准。安盘项目工期 4 年，配套工程 3 年，运营期 30 年，配套工程 5 年。截至目前，该项目合作协议、出资协议尚未签约。

二、截至报告期末重要项目履行情况

序号	项目名称	合同金额(万元)	业务模式	工期	履约情况
1	杭甬复线宁波一期 S4 合同段项目经理部	583,653	PPP	48 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 69.1%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
2	杭金衢改扩建二期土建第 05 标项目经理部	240,875	施工总承包	33 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 81.7%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
3	临金高速公路临安至建德段工程第 TJO1 标段	279,841	施工总承包	36 个月	正在履行,合同已签,已完成工程量占总造价的 82.3%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
4	G60 沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程第 04 标	288,482.19	施工总承包	33 个月	正在履行,已完成项目施工的 71.6%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
5	义东高速公路东阳(江北至南市)段工程土建施工第 01 标段	226,006.67	施工总承包	36 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 50.4%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
6	富春湾大道二期 EPC 工程总承包	265,833.15	施工总承包	24 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 25.8%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
7	杭州至宁波国家高速公路(杭绍甬高速)杭州至绍兴段工程	1,640,000(暂估)	PPP	26 个月	正在履行,已完成项目施工的 37.4%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
8	湖杭高速公路吴兴至德清段工程第	212,006.15	施工总承包	31 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的

	TJ02 标段				12.2%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化
9	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）融资+工程总承包第 N04 标段	338,852.31	融资+施工总承包	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 31.6%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化
10	瑞仓高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 01 标段	159,503.17	施工总承包	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 17.7%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化
11	瑞仓高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 03 标段	226,814.50	施工总承包	30 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 2.4%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
12	瑞仓高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 04 标段	227,575.82	施工总承包	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 5.5%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
13	浙江交工集团黄高速武陟至济源段、济源至新安高速公路 JXSG-2 合同段	277,500	融资+施工总承包	42 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 1.6%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
14	浙江交工集团股份有限公司杭金衢高速至杭绍台高速联络线（杭金衢高速公路柯桥联络线）PPP 项目	225,058.61	PPP	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 2.3%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
15	浙江交工集团股份有限公司江南大道（一期）工程 EPC 项目经理部	282,520	EPC（设计施工总承包模式）	33 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 67.2%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
16	苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）土建施工第 TJ03 标段	278,862.34	施工总承包	881 个日历天	合同尚未签约。

17	苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(二期)土建施工第 TJ02 标段	261,829.15	施工总承包	881 个日历天	合同尚未签约。
----	--	------------	-------	----------	---------

三、其他投资类项目履行情况

1、杭州富阳阳陂湖生态项目配套工程，浙江交工与杭州市城市建设发展集团有限公司、上海宝冶集团有限公司组成的联合体中标，中标金额 25.137 亿元，项目资本金不少于投资合作范围内的项目总投资的 20%，项目资本金暂取 5.5 亿元。杭州市城市建设发展集团有限公司为联合体牵头人，浙江交工参与投资、融资、建设及项目管理等工作。浙江交工在联合体的出资比例为 10%，暂定出资 5,500 万元。项目合作协议、出资协议已签约，施工合同尚未签约。

2、浙江省中医院新院区项目（一期），浙江交工与杭州市城市建设发展集团有限公司、上海宝冶集团有限公司组成的联合体中标，中标金额 23.01 亿元，项目资本金暂取 5 亿元。杭州市城市建设发展集团有限公司为联合体牵头人，浙江交工参与投资、融资、建设及项目管理等工作。浙江交工在联合体的出资比例为 5%，暂定出资 2,500 万元。项目合作协议、出资协议、项目工程总承包合同已签约。项目工程总承包合同金额 20 亿元，浙江交工承揽 1/6 施工份额。

3、郑州至南阳高速郑州至许昌段郑州至南阳高速公路郑州至许昌段 ZXTJ-3 标，浙江交工与河南省交通运输发展集团有限公司、山东省路桥集团有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司组成联合体中标，工可估算总额暂按 112.0 亿元，投资估算额 35 亿元。河南省交通运输发展集团有限公司为联合体牵头人，浙江交工承担本项目的投资和约定范围内的施工工作，在项目公司所占的出资（或股份）比例为 15.16%，浙江交工出资额 3.395 亿元。项目合作协议、出资协议已签约，施工合同尚未签约。

4、国道 218 线那拉提至巴仑台公路 PPP 项目，浙江交工与新疆交通投资(集团)有限责任公司等 12 家单位组成的联合体中标，项目估算总投资约 237.48 亿元，项目资本金约为 96.18 亿元。新疆交通投资（集团）有限责任公司为联合体牵头人，浙江交工作为联合体成员之一参与本项目的投资，并承担相应的施工建设任务。浙江交工在项目公司所占出资比例 2.93%，暂定出资 2.8144 亿元。浙江交工承担 PPP 项目 NBTZ-2 标段工程，预估标段概算建安费 19.3919 亿元。项目合作协议、出资协议已签约，施工合同尚未签约。

5、杭州市临安区玲珑小城项目，浙江交工与杭州市交通投资集团有限公司、中铁十八局集团有限公司组成的联合体中标，项目总投资为 72.4 亿元，其中工程费用为 47.9 亿元，工程建设其他费 20.4 亿元，预备费用 4.1 亿元，项目资本金暂定人民币 14.5 亿元。杭州市交通投资集团有限公司为联合体牵头人，浙江交工作为联合体成员之一负责工程建设期的建设工作等。联合体持股比例为 90%，浙江交工出资 4.025 亿元。项目合作协议、出资协议已签约，施工合同尚未签约。

6、杭州富春湾新城南片区项目，浙江交工与中航信托股份有限公司、上海宝冶集团有限公司组成的联合体中标，项目总投资额 45.759 亿元，联合体出资 8.24 亿元。中航信托股份有限公司为联合体牵头人，浙江交工作为联合体成员之一出资 0.92 亿元，承担约 11%（约 3.7 亿元）施工任务。项目合作协议、出资协议已签约，施工合同尚未签约。

7、霞浦县教育补短板 PPP 项目，浙江交工及下属浙江交工地下工程有限公司与福州市规划设计研究院集团有限公司组成的联合体中标，项目投资额约 7.16 亿元。联合体成立项目公司，负责项目的投资、融资、建设、运营维护及移交工作，浙江交工为联合体牵头人出资 1.47 亿元，浙江交工地下工程有限公司出资 0.015 亿元。项目投资合作、出资协议已签约，施工合同尚未签约。

四、风险提示

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。同时，项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格波动、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日