

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-094

债券代码：128107

债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

2021年第三季度建筑业经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子公司浙江交工集团股份有限公司2021年第三季度建筑业经营情况简报如下：

一、订单情况

1、项目概况

报告期	新中标且签约项目		新中标未签约项目		截至报告期末历年累计已签约未完工项目	
	数量(个)	金额(亿元)	数量(个)	金额(亿元)	数量(个)	金额(亿元)
第三季度	91	17.03	18	69.12	553	880.02

注：截至报告期末在建项目的合同总额为1455.57亿元，其中累计已确认收入总金额为575.56亿元，剩余未完工总金额为880.02亿元。

2、投资项目

(1) 杭州市临安区玲珑小城项目。公司下属浙江交工与杭州市交通投资集团有限公司、中铁十八局集团有限公司组成联合体，中标杭州市临安区玲珑小城项目，其中杭州市交通投资集团有限公司为联合体牵头人，联合体成员之一浙江交工负责工程建设期的建设工作等。根据本项目投资合作边界条件，合作范围内项目总投资为72.4亿元，其中工程费用为47.9亿元，工程建设其他费20.4亿元，预备费用4.1亿元。项目资本金暂定人民币14.5亿元，联合体持股比例为90%。项目合同尚未签约。

(2) 杭州富春湾新城南片区项目。公司下属浙江交工与中航信托股份有限公司、上海宝冶集团有限公司组成联合体，中标杭州富春湾新城南片区项目，项目总投资额45.759亿元。中航信托股份有限公司为联合体牵头人，联合体成员

之一浙江交工承担约 11%（约 3.7 亿元）施工任务。联合体出资 8.24 亿元，其中浙江交工出资 0.92 亿元。项目合同尚未签约。

(3) 霞浦县教育补短板 PPP 项目。公司下属浙江交工、浙江交工地下工程有限公司与福州市规划设计研究院集团有限公司组成联合体，中标霞浦县教育补短板 PPP 项目，浙江交工为联合体牵头人。联合体成立项目公司，负责项目的投资、融资、建设、运营维护及移交工作。本项目投资额约 7.16 亿元，浙江交工出资 1.47 亿元，浙江交工下属地下工程有限公司出资 0.015 亿元。项目合同尚未签约。

以上 PPP 项目施工合同尚未签署，工程量清单尚未最终确定，公司将根据项目后续进展情况披露相关信息。

二、截至报告期末重要项目履行情况

序号	项目名称	合同金额(万元)	业务模式	工期	履约情况
1	杭甬复线宁波一期 S4 合同段项目经理部	583,653	PPP	48 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 59.4%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
2	杭金衢改扩建二期土建第 05 标项目经理部	240,875	施工总承包	33 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 72.1%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
3	临金高速公路临安至建德段工程第 TJ01 标段	279,841	施工总承包	36 个月	正在履行,合同已签,已完工程量占总造价的 76.5%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
4	G60 沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程第 04 标	288,482.19	施工总承包	33 个月	正在履行,已完成项目施工的 60.2%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
5	义东高速公路东阳(江北至南市)段工程土建施工第 01 标段	226,006.67	施工总承包	36 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 40.9%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。

6	富春湾大道二期 EPC 工程总承包	265,833.15	施工总承包	24 个月	正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 19.3%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。
7	杭州至宁波国家高速公路(杭绍甬高速)杭州至绍兴段工程	1,640,000(暂估)	PPP	26 个月	正在履行, 已完成项目施工的 24.3%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。
8	湖杭高速公路吴兴至德清段工程第 TJ02 标段	212,006.15	施工总承包	31 个月	正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 4.95%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。
9	天峨至北海公路(天峨经凤山至巴马段)融资+工程总承包第 N04 标段	338,852.31	融资+施工总承包	36 个月	正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 19.9%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。
10	瑞仓高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程第 01 标段	159,503.17	施工总承包	36 个月	正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 8.18%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。
11	瑞仓高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程第 03 标段	226,814.50	施工总承包	30 个月	正在履行, 已完成项目施工的 0.94%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。
12	瑞仓高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程第 04 标段	227,575.82	施工总承包	36 个月	正在履行, 已完成项目施工的 1.31%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。
13	浙江交工集团黄高速武陟至济源段、济源至新安高速公路 JXSG-2 合同段	277,500	融资+施工总承包	42 个月	正在履行, 已完成项目施工的 0.32%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。
14	浙江交工集团股份有限公司杭金衢高速至杭绍台高速联	225,058.61	PPP	36 个月	正在履行, 已完成项目施工的 0.58%, 不存在未按合同约定及

	络线（杭金衢高速公路柯桥联络线）PPP 项目				时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
15	浙江交工集团股份有限公司江南大道（一期）工程 EPC 项目经理部	282,520	EPC（设计施工总承包模式）	33 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 62.2%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。

三、风险提示

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格波动、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日