

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2026-072

中国有色金属建设股份有限公司
2026 年第三季度经营合同情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第三季度工程承包业务经营合同情况公告如下：

一、工程承包合同总体情况

新签合同		在执行未完工项目合同		已签约未生效项目合同		已中标未签约项目合同	
数量 (个)	金额 (万元)	数量 (个)	金额 (万元)	数量 (个)	金额 (万元)	数量 (个)	金额 (万元)
4	315,321.69	26	2,970,508.74	2	1,120,479.84	1	61,088.91

注：表中“在执行未完工项目合同金额”为截至 2026 年第三季度末公司累计已签约但尚未完工合同总额中未完工部分的金额。

二、重大项目情况

2026 年第三季度，公司无新签重大项目。截至 2026 年第三季度末公司在执行的重大项目情况具体如下：

项目名称	合同金额 (万元)	业务模式	开工日期	工期	履行情况
印尼阿曼铜冶炼厂项目	656,081.90	EPC	2022.06	34 个月	截至 2026 年 9 月 30 日，项目已完成工程进度 99.99%。不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。

印尼阿曼铜选厂扩建项目	307,470.57	EPC	2024.08	16.5 个月	截至 2026 年 9 月 30 日，项目已完成工程进度 100.00%。不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
越南多农电解铝项目	419,594.74	EPC	2025.02	40 个月	截至 2026 年 9 月 30 日，项目一期及二期已完成工程进度 87.83%，三期已完成工程进度 8.14%。不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。

上述相关数据为初步统计的阶段性的数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日