

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2019-045

成都市路桥工程股份有限公司 2019年第一季度经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》（深证上【2017】316号）的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度经营情况公告如下：

一、2019年第一季度订单情况

2019年1月至3月，公司（含子公司）新中标重要工程项目0个，中标额0亿元。公司全年累计新中标重要工程项目0个，中标额0亿元。截至2019年一季度末，公司未完工合同量约41.29亿元。

二、重大项目履约情况

项目名称	合同金额	业务模式	开工日期	工期	履约情况
集双高速集安至通化段主体工程 JTL05 标段	9.36 亿元	施工总承包	2016 年 6 月	1370 日历天	2019 年一季度因天气原因未施工，至 2019 年 3 月底完工进度 78.62%
达州至宣汉快速通道 PPP 项目	总投资约 24.33 亿元	PPP 模式	2018 年 5 月	预计 36 个月	至 2019 年 3 月底完工进度 17.15%
泸沽至黄联关高速公路加宽改造工程漫水湾至黄联关段土建施工	6.29 亿元	施工总承包	2017 年 11 月	预计 30 个月	至 2019 年 3 月底完工进度 84.36%

截至 2019 年一季度末，公司主要在施工项目进展不存在重大异常，项目业

主履约能力未发生重大变化，项目的结算和回款风险可控。

三、特别提示

上述数据仅为公司经营部门、工程部门统计的阶段性的数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十二日