

# 山东高速路桥集团股份有限公司

## 关于 2019 年第四季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》等规定，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将 2019 年第四季度主要经营情况披露如下：

### 一、订单情况

报告期新签订单		截至报告期末累计已签约订单未完工部分		截至报告期末累计已中标尚未签约合同订单	
数量	总金额（亿元）	数量	金额（亿元）	数量	金额（亿元）
213	25.16	89	221.23 <sup>注1</sup>	20	41.18

注 1 数据为截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单合同总额中未完工部分的金额。

### 二、重大项目进展情况

截至 2019 年四季度末重大项目进展情况具体如下：

公司名称	项目名称	合同金额 (万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度 (%)	确认收入 (万元)	结算金额 (万元)	收款金额 (万元)	合同对手方
山东鲁桥建设有限公司	京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程项目主体工程施工第五标段	391,597	施工总承包	2019.6	42个月	20.33	66,407.81	25,868.49	64,041.44	山东高速集团有限公司京台公路泰安至枣庄改扩建项目建设管理办公室
山东省路桥集团有限公司	济南至青岛高速公路改扩建工程第六标段	341,034	施工总承包	2016.6.1	42个月	100	439,595.22	311,406.62	318,405.98	山东高速股份有限公司
山东省路桥集团有限公司	国高青兰线泰安-东阿界第一标段	314,688	入股施工一体化	2016.2.6	48个月	97.31	306,236.11	287,209.69	284,232.16	山东高速泰东公路有限公司
山东省路桥集团有限公司	京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程项目施工二标段	269,581	投资施工一体化	2018.3.1	40个月	52.18	116,074.00	82,748.00	103,777.00	齐鲁交通发展集团有限公司
山东省路桥集团有限公司	长深高速青至广饶段工程一标段	259,447	入股施工一体化	2017.4.5	36个月	94.37	242,446.68	199,389.71	208,762.73	山东高速高广公路有限公司
山东省路桥集团有限公司	京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程项目主体工程施工第四标段	236,520	施工总承包	2019.6	42个月	14.89	28,647.27	11,363.51	35,039.55	山东高速集团有限公司京台公路泰安至枣庄改扩建项目建设管理办公室

上述重大项目合同对手方履约能力及结算回款情况正常，不存在重大风险。表中的收款金额含预收工程款和预收材料款。公司将根据项目进展情况持续履行信息披露义务。

### 三、风险提示

上述数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料上涨、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2020年1月14日