

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2021-007

## 成都市路桥工程股份有限公司 2020 年第四季度经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》（2019 年修订）的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第四季度经营情况公告如下：

### 一、2020 年第四季度订单情况

2020 年 10 月至 12 月，公司（含子公司）新中标工程项目 5 个，中标额 4.79 亿元。公司全年累计新中标工程项目 11 个，中标额 14.10 亿元。截至 2020 年四季度末，公司未完工合同量约 69.36 亿元。

### 二、重大项目履约情况

| 项目名称                       | 合同金额          | 业务模式   | 签订日期        | 工期           | 项目进展                         |
|----------------------------|---------------|--------|-------------|--------------|------------------------------|
| 达州至宣汉快速通道 PPP 项目           | 总投资约 24.33 亿元 | PPP 模式 | 2018 年 5 月  | 预计 36 个月     | 至 2020 年 12 月底投资完工进度 100.58% |
| 天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）施工（一标段）项目 | 7.75 亿元       | 融资+施工  | 2018 年 12 月 | 720 日历天（建设期） | 至 2020 年 12 月底完工进度 26.85%    |
| 四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路路基土建工程施工项目 | 12.09 亿元      | 施工总承包  | 2019 年 8 月  | 34 个月        | 至 2020 年 12 月底完工进度 26.07%    |
| 攀枝花岩羊河道治理等七个打捆项目           | 28.16 亿元      | 施工总承包  | 2019 年 12 月 | 建设期 36 个月    | 至 2020 年 12 月底完工进度 6.18%     |

截至 2020 年四季度末，公司主要在建项目进展不存在重大异常，项目业主

履约能力未发生重大变化，项目的结算和回款风险可控。

### 三、特别提示

上述数据仅为公司市场部门、运管部门统计的阶段性的数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十七日