

中国武夷实业股份有限公司

关于国际工程承包业务

2023 年第四季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）国际工程承包业务 2023 年第四季度主要经营情况如下：

一、主要经营数据

2023 年第四季度，国际工程业务新签订单 3 个，新签订单金额为 152,236 万元，具体情况如下：

所在区域	数量（个）	订单金额 (折人民币万元)	备注
刚果（布）	1	501	
埃塞俄比亚	1	52,163	
菲律宾	1	99,572	已中标尚未签约
合计	3	152,236	

截至 2023 年 12 月 31 日，国际工程承包业务累计已签约未完工订单 57 个，已签约未完工订单金额 1,678,350 万元，已签约未完成金额 799,339 万元。已中标尚未签约订单数量 2 个，合同金额 104,804 万元。

二、重大项目情况

2023 年第四季度，公司无新签重大项目。报告期内，公司在建的重大项目 18 个，情况如下：

序号	项目名称	合同金额 (人民币万元)	业务模式	开工日期	工期 (月)	履约进度	累计确认营业收入 (人民币万元)	累计结算金额 (人民币万元)	累计收款金额 (人民币万元)	合同重大变化/差异情况 以及原因
1	肯尼亚萨加纳-玛鲁瓦 (A2) 项目	36,249.34	自营	2020年10月	36	82.99%	26,076.78	20,089.90	19,936.70	工期延期审批中
2	肯尼亚国家转诊和现代 医疗研究医院	108,227.27	自营	2022年1月	36	11.36%	16,575.38	24,466.86	12,332.80	
3	肯尼亚茂威公路	31,564.33	自营	2020年4月	41	45.77%	13,174.67	8,926.70	7,644.44	工期延期审批中，因设计 变更，合同额增加 37,472 万肯先令（折合人民币 2,589.33 万元）
4	肯尼亚 A104 市政公路	124,604.00	自营	2017年8月	73	69.82%	62,695.72	66,559.95	46,952.82	工期延期审批中
5	埃塞俄比亚泰达银行总 部大楼(原阿姆哈拉信用 与储蓄股份公司综合大 楼)	82,963.43	自营	2018年3月	73	71.77%	33,828.30	27,922.57	23,330.63	
6	埃塞俄比亚泽门银行总 部大楼	41,481.00	自营	2016年10月	76	100.00%	17,414.05	13,620.27	13,028.50	已完工，尚未获得竣工证 明文件
7	埃塞俄比亚莱亚娜保险 总部大楼	36,519.95	自营	2018年8月	69	21.28%	5,559.08	2,308.31	2,153.46	原合同金额为 83,213.34 万比尔（折合人民币约 19,214.76 万元），已完成 工程量为 17,853.61 万比 尔（折合约 4,122.57 万

											元)。经与业主谈判,2023年8月31日签订合同补充协议,合同金额变更为剩余工程量的金额 249,800 万比尔(折合约 32,397.38 万元),合同工期变更为自补充协议签订之日起计算 600 天
8	埃塞俄比亚奥罗米亚临时办公大楼	15,202.00	自营	2018年3月	50	100%	6,955.01	7,140.08	6,886.26		已完工,尚未获得竣工证明文件。业主同意部分账单价格调整,合同额增加约 16,697 万比尔(折合人民币 2,208 万元)
9	埃塞俄比亚阿贝银行总部大楼	48,528.14	自营	2021年2月	60	26.00%	16,004.42	8,117.10	7,767.85		
10	埃塞俄比亚达耶公路	54,380.00	自营	2017年9月	74	69.84%	21,423.36	17,595.52	15,688.28		工期延期审批中
11	埃塞俄比亚安格博公路	45,417.00	自营	2017年10月	62	75.00%	20,994.89	20,137.93	18,015.89		工期延期审批中
12	乌干达布欣巴至卡库米罗公路	87,081.00	自营	2018年4月	57	97.57%	90,396.58	89,965.89	87,969.13		已获得移交证书,处于缺陷责任期
13	乌干达波特尔堡-希马公路	17,390.00	自营	2018年3月	39	100.00%	20,137.50	20,965.26	20,681.51		已获得移交证书,目前工程量补充协议还在审批中
14	乌干达恩德培-马萨卡-穆本德市政公路	11,080.00	自营	2021年5月	25	99.96%	11,116.13	11,511.06	10,563.32		已获得移交证书,处于缺陷责任期

15	巴布亚新几内亚亨加诺菲至满吉罗桥梁 BCW2 项目	45,021.31	自营	2022 年 10 月	36	15.50%	8,334.91	9,858.34	8,091.72	
16	巴布亚新几内亚亨加诺菲到哈根 CW2 公路	56,729.00	自营	2019 年 2 月	48	100.00%	55,474.66	54,240.49	46,558.08	工期延期审批中
17	菲律宾卡琳娜住房项目	10,875.55	自营	2021 年 9 月	24	100.00%	8,599.36	9,231.60	8,526.89	
18	菲律宾三宝颜林孔公路	26,391.00	自营	2021 年 2 月	36	93.48%	15,057.14	16,369.13	14,799.69	

注：1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露（2023 年修订）》，重大项目指项目预计投资金额或者已投资金额占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上，或者报告期内项目所产生的收入占公司最近一期经审计营业收入的 10% 以上，或者报告期内项目所产生的净利润占公司最近一期经审计净利润的 10% 以上。

2、项目金额为签订合同时的汇率折算的人民币金额，含已批准的变更合同额；累计确认营业收入、结算金额、收款金额按 2023 年 12 月 31 日汇率折算。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日