

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2024-044

## 成都市路桥工程股份有限公司 2024年第二季度经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》（2023年修订）的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二季度经营情况公告如下：

### 一、2024年第二季度订单情况

| 第二季度新中标及新签约订单 |          | 截至第二季度末累计已签约未完工订单 |        | 截至第二季度末累计已中标未签约订单 |        |
|---------------|----------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 数量            | 金额（万元）   | 数量                | 金额（亿元） | 数量                | 金额（万元） |
| 13            | 1,259.70 | 28                | 38.91  | 3                 | 310    |

注：本次披露新增公司及子公司对外新签约订单数量，截至第二季度末，公司新中标及新签约订单金额共计3,166.59万元。

### 二、重大项目履约情况

| 项目名称                  | 合同金额        | 业务模式  | 签订日期    | 工期     | 施工进度        | 确认收入（万元）   | 结算金额（万元）       | 收款金额（万元）      |
|-----------------------|-------------|-------|---------|--------|-------------|------------|----------------|---------------|
| 达州至宣汉快速通道PPP项目        | 总投资约24.33亿元 | PPP模式 | 2018年5月 | 预计36个月 | 100.00%（注1） | 216,044.54 | 186,809.30（注2） | 42,963.08（注3） |
| 国道210线邻水高滩至川渝界改建工程施工标 | 41,590.00万元 | 施工总承包 | 2021年6月 | 720天   | 99.18%      | 38,277.28  | 37,102.91      | 21,518.55     |

|                            |              |       |             |       |        |           |           |          |
|----------------------------|--------------|-------|-------------|-------|--------|-----------|-----------|----------|
| 段                          |              |       |             |       |        |           |           |          |
| 国道 227 线壤塘县吾伊乡八格都寨灾害绕避复线工程 | 19,519.70 万元 | 施工总承包 | 2022 年 10 月 | 540 天 | 85.56% | 14,848.59 | 12,563.35 | 6,668.57 |

注 1：该项目施工进度暂按项目目前建安施工工程量测算（不含概算批复中除建筑安装工程费以外的征拆等其他费用投入及工程价款变更等）；

注 2：该项目结算为项目平台公司、达州市交通运输局、达州市财政局对项目部已完工程量产值的共同签认，最终需以审计结果为准；

注 3：该项目第一阶段已办理交工验收，目前收款金额包含已交工验收段落按 20 年分期回购的第一、二期回购款。

### 三、特别提示

上述数据仅为公司工程部门统计的阶段性的数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日