

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2026-003

## 成都市路桥工程股份有限公司

### 2025 年第四季度经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四季度经营情况公告如下：

#### 一、2025 年第四季度订单情况

第四季度新中标及新签订订单		截至第四季度末累计已签约未完工订单		截至第四季度末累计已中标未签约订单	
数量	金额（万元）	数量	金额（万元）	数量	金额（万元）
2	294	20	389,585.56	0	0

#### 二、重大项目履约情况

项目名称	合同金额	业务模式	工期	施工进度	累计确认收入（万元）	累计结算金额（万元）	累计收款金额（万元）
鞍山至台安高速公路施工第 1 标段项目	30,245.19 万元	施工总承包	701 天	89.44 %	24,182.66	22,982.25	24,285.94
三亚市榕根社区棚户区改造项目	约 3 亿元整	施工总承包	450 天	83.82 %	35,282.38	35,282.38	17,460.45
新疆别迭里口岸公路建设项目	61,963.64 万元	施工总承包	1004 天	18.90 %	10,431.24	7,699.57	10,139.03

经开区南湖路跨石亭江大桥建设工程	14,150.83 万元	施工总承包	18 个月 (540 天)	24.50 %	3,073.91	1,577.21	2,471.42
------------------	--------------	-------	------------------	---------	----------	----------	----------

注：合同金额、累计收款金额为含税金额；累计确认收入、累计价款结算为不含税金额。

三、特别提示

上述数据仅为公司工程部门统计的阶段性数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十三日