

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2024-066

成都市路桥工程股份有限公司

2024年第三季度经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》（2023年修订）的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度经营情况公告如下：

一、2024年第三季度订单情况

第三季度新中标及新签约订单		截至第三季度末累计已签约未完工订单		截至第三季度末累计已中标未签约订单	
数量	金额（亿元）	数量	金额（亿元）	数量	金额（万元）
19	3.06	37	40.71	5	92.48

注：截至第三季度末，公司新中标及新签约订单金额共计 3.38 亿元。

二、重大项目履约情况

项目名称	合同金额	业务模式	签订日期	工期	施工进度	确认收入（万元）	结算金额（万元）	收款金额（万元）
达州至宣汉快速通道 PPP 项目	总投资约 24.33 亿元	PPP 模式	2018 年 5 月	预计 36 个月	100.00 %	216,044.54	186,809.30（注 1）	61,253.99（注 2）
国道 210 线邻水高滩至川渝界改建工程施工标段	41,590.00 万元	施工总承包	2021 年 6 月	720 天	99.18%	38,277.28	37,102.91	21,594.55

国道 227 线 壤塘县吾 伊乡八格 都寨灾害 绕避复线 工程	19,519. 70 万元	施 工 总 承 包	2022 年 10 月	540 天	86.26%	14,967.64	14,326.21	7,668.57
鞍山至台 安高速公 路施工第 1 标段项目	3,0245. 19 万元	施 工 总 承 包	2023 年 8 月	701 天	52.29%	14,508.77	11,998.87	11,315.79

注 1：该项目结算为项目平台公司、达州市交通运输局、达州市财政局对项目部已完工程量产值的共同签认，最终需以审计结果为准；

注 2：该项目已分段办理交工验收，目前收款金额包含已交工验收段落按 20 年分期回购的第一、二、三期回购款。

三、特别提示

上述数据仅为公司工程部门统计的阶段性的数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日