

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2023-061

## 宜宾天原集团股份有限公司 关于对投资建设昌能煤矿进行调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、项目情况概述

#### （一）情况概述

2019年10月30日公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于投资建设昌能煤矿的议案》，同意公司投资65,809.08万元建设昌能煤矿30万吨产能，建设周期28个月。云南天力煤化有限公司昌能煤矿（简称：昌能煤矿）30万吨/年整合技改工程项目于2021年4月22日取得云南省昭通市彝良县发展和改革委员会开工批复。

建设过程中，由于受地质因素、监管政策以及其他外部因素的影响，现拟对昌能煤矿的建设周期和投资金额进行调整。

#### （二）董事会审议情况

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第八届董事会第三十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对投资建设昌能煤矿进行调整的议案》，同意昌能煤矿30万吨/年整合技改工程项目建设延迟至2024年6月；新增概算投资4,902.50万元，总投资由原65,809.08万元调整为70,711.58万元。

本次投资事项调整无需提交股东大会审议。本次投资事项调整不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

## 二、调整的原因

### 1、地质因素

昌能煤矿在复建过程中发现昌能煤矿的地质结构和条件比较复杂，在矿井巷道工程施工中遇断层构造、矿山压力和涌水等地质条件影响，导致施工进度比原计划有所延长。

### 2、监管政策调整

近年来，国家对煤矿的监管政策不断加强，在复建的过程中随着监管要求的提高，建设的标准也需要相应提高，原有的建设方案存在调整，延长了建设工期。

### 3、其他因素

工程建设期间受其他区域煤矿安全事故包括检查在内等的影响，造成煤矿建设临时性非正常停工，煤矿建设工期有所延迟。

## 三、调整事项

### （一）建设时间调整

受多重因素影响，昌能煤矿 30 万吨/年整合技改工程项目建设进度比原计划有所滞后，预计将于 2024 年 6 月正式投入试生产。

### （二）投资概算调整

在项目建设过程中，因受到行业监管标准提升、政策性等外围因素以及复杂的地质条件的影响，建设过程中设备及安全设施投入增大、瓦斯及水害治理、巷道维修工程量增大及工期延迟管理成本等方面投资增加，导致项目 2024 年 6 月投入试生产时实际投资将超出概算的情况。根据项目建设实际投资及后期项目建设进度计划进行梳理，拟新增概算投资 4,902.50 万元，总投资由原 65,809.08 万元调整为 70,711.58 万元。

## 四、对公司的影响

昌能煤矿煤炭洗选后属于特低灰特低挥发特高热值特低硫优质无烟煤，属于国家特殊紧缺煤种，也是公司生产电石所必需的碳素原料，煤炭作为公司生产的战略性原料资源，对公司优化资源配置，稳定原料供给，降低原料波动风险和成本等有着重要作用。昌能煤矿完成建设后，能够确保产业链下游原料供给及成本控制，增强公司市场竞争力。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日