

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2018-075

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于2018年第三季度重大项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年第三季度，公司承建项目均持续推进，运营项目运行稳定。各项目在本季度的具体情况如下：

一、重大工程项目

(一)华北石化炼油质量升级与安全环保技术改造工程—供热、供风工程(除盐水站、凝结水站)PC 承包项目，供热、供风工程(余热回收站、制冷站)PC 承包项目，污水处理厂PC 承包项目

1.工程概况

2013年8月7日，万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包—供热、供风工程(除盐水站、凝结水站)》工程采购施工承包合同，合同金额为：5,645.13万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程(余热回收站、制冷站)》工程采购施工承包合同，合同金额为：4,201.58万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包- 污水处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：19,849.38万元，三项合同总金额为：29,696.09万元。详情请见公司于2013年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》(公告编号：2013-024)。

2.进展情况

截至公告披露日，除盐水、凝结水项目合同范围内工程土建、工艺、电仪、消防、监控等施工全部完成，单机试运完成、联动试运行完成、一次性开车成功

并投入使用；制冷站、余热回收项目合同范围内工程土建、工艺、电仪、消防、监控等施工全部完成，单机试运完成、联动试运行完成、一次性开车成功并投入使用。

（二）昊天节能装备有限责任公司石家庄西柏坡电厂废热入市集中供热项目

1.项目概况

2015年8月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与石家庄西岭供热有限公司签订《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制直埋保温管采购合同》，合同总金额为91,867万元。详情请见2015年8月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2015-103）。

2.进展情况

截至公告披露日，完成保温管发货144,612米，保温管件11,896件，完成总合同的93%。

（三）宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第一阶段工艺包及工艺设备采购项目

1.工程概况

2017年10月11日，公司与中国五环正式签订《宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目工艺包及工艺设备（第一阶段）供货合同》，最终确定合同总价为19,307.4382 万元（大写：人民币壹亿玖仟叁佰零柒万肆仟叁佰捌拾贰元整）。该合同详情请见公司于2017年10月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-061）。

2.进展情况

截至公告披露日，煤化工废水处理系列已安装调试完成，并交付生产运行管理；矿井水废水处理系列已完成全部安装，待具备进水条件后，开展联合调试。

（四）昊天节能装备有限责任公司亚洲开发银行贷款呼和浩特市低碳供热工程项目

1.项目概况

2017年7月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与呼和浩特市城发投资经营有限责任公司和呼和浩特市城发供热有限责任公司签订了《亚洲开发银行贷款内蒙古呼和浩特市低碳供热工程-金桥热源厂预制保温管和管件（3）供货安装项目供货合同》及《亚洲开发银行贷款内蒙古呼和浩特市低碳供热工程-辛家营热源厂预制保温管和管件（2）供货安装项目供货合同》，合同总金额分别约为18,133.66万元和23,514.04万元。详情请见2017年7月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-037）。

2.进展情况

截至公告披露日，完成保温管发货约80,000米，保温管件约4,200件，完成总合同的48%。

（五）昊天节能装备有限责任公司国电兰州热电联产“上大压小”异地建设项目

1.项目概况

2018年3月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与兰州市热力总公司签订了《国电兰州热电联产“上大压小”异地建设项目-配套长输供热干线工程设备材料采购（第二标段）供货合同》，合同总金额为9,696.9696万元。详情请见2018年3月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2018-013）。

2.进展情况

截至公告披露日，完成保温管发货约16,000米，保温管件约350件，完成总合同的92%。

（六）彬州化工30万吨/年乙二醇项目污水处理站总承包项目

1.项目概况

2018年4月，公司与陕西渭河彬州化工有限公司签订《陕西渭河彬州化工有

限公司污水处理工程总承包合同》，合同总金额为6,703.00万元。详情请见2018年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2018-039）。

2.进展情况

截至公告披露日，该项目的设计方面，土建专业的桩基工程设计已基本完成，事故水池及泵房、均质池及泵房、改良SBR池、沉淀池的基础图和结构图均已设计完成，具备前期的土建施工条件；采购方面，主要设备商务合同已完成签订；施工方面，桩基施工完成约20%，2#、3#事故水池土方开挖工作正在进行。

（七）航锦科技1500m³/h污水提标改造工程总承包项目

1.项目概况

2018年7月7日，公司与中蓝连海作为总承包联合体，与航锦科技股份有限公司正式签订《1500m³/h污水站提标改造工程总承包合同》，合同总价为6,000.00万元。详情请见2018年7月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2018-058）。

2.进展情况

截至公告披露日，该项目预处理水池、絮凝沉淀池、生化调节池、水解酸化池、接触氧化池A、出水监测池、臭氧氧化池、接触氧化池B土建施工完成90%，工艺设备完成安装工作的85%；电气配电柜安装完成70%，动力电缆敷设完成50%；仪表设备安装完成50%，仪表电缆敷设完成50%。工艺设备、电气设备、仪表设备均已基本到货，约到货80%。

（八）昊天节能装备有限责任公司晋中万通项目

1.项目概况

2018年8月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与晋中市万通供热有限公司签订两份《购销合同》，合同总金额为10,000万元。详情请见2018年8月14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2018-065）。

2.进展情况

截至公告披露日，该项目完成保温管发货约80,000米，完成总合同的40%。

二、托管运营项目

2018年第三季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务预计结算总收入约4,915.29万元，现有各项目结算情况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约942.70万元；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约525.60万元；

（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约1,356.73万元；

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，本季度预计实现结算收入约65.61万元；

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理、污水回用及三级防控装置托管运营服务项目：本项目合同期为2年，本季度预计实现结算收入约199.85万元；

（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（I）工程公用工程中心水系统装置托管运营服务工程：本项目于2014年签署服务合同，合同期不少于5年，本季度预计实现结算收入约473.82万元；

（七）神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂和甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约578.44万元；

（八）神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目合同期为10年，本季度预计实现结算收入约368.69万元；

（九）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司中温煤焦油轻质化废水处理

BOT项目：该项目合同签署期为2014年9月，运营期限为开始运营之日连续20年，本季度预计实现结算收入约240.89万元；

（十）中国石化华北石化分公司污水处理厂托管运营项目：该项目合同签署期为2016年9月1日，运营期限为6年。本季度预计实现结算收入约162.96万元。

三、乌兰察布 PPP 项目

截至本公告披露日，公司设立的全资项目公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司各项工作进展顺利。目前三个 BOT 项目，进展情况如下：

城市供水（BOT）项目中的油葫芦湾水源地续建工程 10#水源井钻探完成约 60%，其他项目均已完工，正在进行财政结算审核工作。

城市排水（BOT）项目中的排水管网工程均已完工，正在进行财政结算审核工作。乌兰察布市集宁区小东滩污水处理厂提标工程基本完工，调试工作准备中；乌兰察布市察哈尔工业园区污水处理站工程设备间土建已完工，外网及设备采购工作正在进行中。

城市供热（BOT）项目均已完工，正在进行财政结算审核工作。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十八日