

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2011-007

利尔化学股份有限公司

关于 2010 年度募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金筹集及使用基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 6 月向社会公开发行人民币普通股 3400 万股，募集资金净额为 52508.39 万元。公司募投项目预计投资总额为 42023 万元，超额部分用于补充流动资金。2008 年度投入募集资金总额 11408.97 万元，2009 年度投入募集资金总额 9884.22 万元，2010 年投入募投资金总额 9535.88 万元，截止 2010 年 12 月 31 日累计投入募集资金 30829.07 万元。期末募集资金专户实际余额为 14115.91 万元（含 2008 年至 2010 年度银行利息净额 2921.98 万元）。

二、募集资金管理情况

为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的规定和要求，公司开设了 4 个募集资金专户，分别与广发证券股份有限公司及中国银行股份有限公司绵阳分行、中国工商银行股份有限公司绵阳科学城支行、中国

建设银行股份有限公司绵阳科学城支行、中国农业银行四川省绵阳高新区支行开签订了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的使用实行专人审批，确保专款专用。公司审计部每个季度开展一次募集资金专项审计，对募集资金专户管理情况及募集资金使用情况进行监督检查。公司上市保荐人广发证券开展了定期核查工作。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额			52,508.39		本年度投入募集资金总额			9,535.88			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			30,829.07			
累计变更用途的募集资金总额			0.00		截至期末累计投入金额(2)						
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%		截至期末投资进度(%)=(2)/(1)						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
3,000吨/年毒死蜱、500吨/年氯氟吡氧乙酸酯原药及配套制剂产品技术改造项目	否	19,580.00	19,580.00	3,845.99	21,699.43	110.82%	2011年03月	毛利149.98	不适用	否	
600吨/年丙环唑原药技术改造项目	否	4,858.00	4,858.00	1,167.97	2,452.58	50.49%	2011年06月	0.00	否	否	
600吨/年草铵膦原药技术改造项目	否	8,995.00	8,995.00	2,126.02	2,881.28	32.03%	2011年09月	0.00	否	否	
150吨/年氟环唑原药技术改造项目	否	4,590.00	4,590.00	688.34	937.24	20.42%	2011年07月	0.00	否	否	
企业技术中心改建项目	否	4,000.00	4,000.00	1,707.56	2,858.54	71.46%	2011年12月	0.00	否	否	
承诺投资项目小计	-	42,023.00	42,023.00	9,535.88	30,829.07	-	-	149.98	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	

补充流动资金（如有）	-	10,485.39	10,485.39	0	10,485.39	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,485.39	10,485.39	0	10,485.39	-	-	0.00	-	-
合计	-	52,508.39	52,508.39	9,535.88	41,314.46	-	-	149.98	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目账面上的投资进度不够的原因主要有：（1）因受“5.12”特大地震及唐家山堰塞湖的影响，造成公用工程建设滞后，从而导致其它项目有所延后；（2）因工程结算及工程付款时间差等原因，资金拨付进度与工程建设进度有一定差距；（3）因丙环唑试生产车间于2010年12月发生火灾事故，暂停了试生产进行清理修复，从而导致该项目进度延后；（4）为确保生产线的本质安全和环保水平，公司对草铵膦、氟环唑项目部分工程设计做了进一步完善，以提高设备设施的安全性及自动化的控制水平，所以建设进度相应有所推后。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司本年度未发生此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2008年7月14日，利尔化学股份有限公司第一届董事会第六次会议决定“将超出募投项目投资总额的募集资金104,853,910.27元用于补充公司生产经营所需要的流动资金”。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2008年7月置换先期投入募投项目资金7780.99万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募投项目均未完工，还不存在募投项目结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及其披露的情况

在2010年度，公司严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理

细则》（2008 年 2 月修订）及《利尔化学股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

利尔化学股份有限公司

董事会

二〇一一年二月二十六日