

深圳市天威视讯股份有限公司
持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告
(2010年度)

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等法规的要求，作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“天威视讯”或“公司”）2008年首次公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对天威视讯2010年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

一、证券发行上市及募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]588号文核准，并经深圳证券交易所同意，天威视讯于2008年5月12日向社会公众发行普通股(A股)6,700万股，每股面值1元，每股发行价格为6.98元，共募集资金467,660,000.00元，扣除发行费用22,224,357.82元，募集资金净额为445,435,642.18元。上述发行募集的资金已全部存入天威视讯募集资金专户，并经深圳大华天诚会计师事务所以“深华验字[2008]52号”验资报告验证确认。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

天威视讯与国信证券及托管商业银行于2008年6月签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2010年12月31日，公司募集资金使用合计256,803,782.05元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金83,772,800.00元；两次利用闲置资金暂时补充流动资金各40,000,000.00元，均已归还；募集资金到位后，直接投入募集资金项目139,604,800.76元；直接从募集资金账户转出，用于募集资金项目的铺底流动资金11,100,000.00元，已于2010年1月归还；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入6,573,818.71元。截止2010年12月31日，存放于募集资金专户的余额为188,631,860.13元。

截止2010年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入223,377,600.76元，其中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币83,772,800.00元；于2008年7月1日起至2010年12月31日止使用募集资金人民币139,604,800.76元，其中本年度使用募集资金70,817,112.63元。截止2010年12

月31日，募集资金账户余额为人民币188,631,860.13元。

截至2010年12月31日，存放于募集资金专户的余额为188,631,860.13元，具体如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755903660810701	87,659,560.00	30,811,276.13	协议存款
中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行	7441410182603420930	147,900,000.00	66,427,169.05	协议存款
深圳平安银行股份有限公司深圳上步支行	0162100399902	108,600,000.00	82,458,191.45	协议存款
深圳发展银行深圳华侨城支行	11002879861002	107,600,000.00	8,935,223.50	协议存款
合计		451,759,560.00	188,631,860.13	

注：初始存放金额中包含未扣除的发行费用6,323,917.82元，已于2008年8月支付。

2010年度募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额		44,543.56		本年度投入募集资金总额		7,081.71				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		22,337.75				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		22,337.75				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		22,337.75				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
有线电视网络传输系统技术改造项目	否	14,790.00	14,790.00	3,741.64	8,431.25	57.01%	2011年05月30日	0.00	不适用	否
交互电视(ITV)系统建设项目	否	10,760.00	10,760.00	2,867.51	6,707.24	62.33%	2011年05月30日	0.00	不适用	否
内容集成与运营建设项目	否	10,860.00	10,860.00	173.85	2,112.86	19.46%	2011年05月30日	0.00	不适用	否
有线网络运营支撑平台建设项目	否	8,650.00	8,650.00	298.71	5,086.40	58.80%	2011年05月30日	0.00	不适用	否
深圳市广电宽带数据网络技改项目	否	20,070.00	0.00				2011年05月30日	0.00	不适用	否
罗湖区数字电视转换及技术改造项目	否	8,739.00	0.00				2011年05月30日	0.00	不适用	否
南山区数字电视转换及技术改造项目	否	7,803.00	0.00				2011年05月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	81,672.00	45,060.00	7,081.71	22,337.75	-	-	0.00	-	-

超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	81,672.00	45,060.00	7,081.71	22,337.75	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、有线电视网络传输系统技术改造项目：一方面是由于技术成熟导致建设成本下降；二是此项目的网络建设部分投入的 3,950.02 万元因业务特点由自有资金支付而未从募集资金中支出，加上这部分自有资金投入后本项目的实际投入进度达到 83.71%。2、交互电视（ITV）系统建设项目：主要是由于有 894.68 万元由自有资金支付而未从募集资金中支出，加上这部分自有资金投入后本项目的实际投入进度达到 70.64%。3、内容集成与运营建设项目：主要是由于项目建设成本和设备价格下降以及公司业务运营方式改变造成，公司于 2010 年 3 月 29 日终止本项目的建设。4、有线网络运营支撑平台建设项目：主要是由于建设成本和设备价格下降所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2008 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入自有资金 13,144.59 万元，其中：有线电视网络传输系统技术改造项目已投入 2,681.83 万元；交互电视（ITV）系统建设项目已投入 1,816.11 万元；内容集成与运营建设项目已投入 513.52 万元；有线网络运营支撑平台建设项目已投入 3,365.82 万元；深圳市广电宽带数据网络技改项目已投入 4,767.31 万元。公司于 2008 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入前四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 8,377.28 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构国信证券均对募集资金投资项目置换出具了明确同意的意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为了提高募集资金使用效率，经公司于 2010 年 1 月 14 日召开的第五届董事会第十二次会议同意，公司利用闲置的募集资金暂时补充流动资金 4,000 万元，使用期限为 6 个月。截至 2010 年 7 月 12 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国信证券及保荐代表人。 经 2010 年 8 月 16 日召开的第五届董事会第十八次会议同意，公司继续将闲置的 4,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 6 个月。截至 2011 年 1 月 24 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国信证券及保荐代表人。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 188,631,860.13 元，系根据投资进度尚未投入。									
尚未使用的募集资金用	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。									

途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、公司于2009年9月8日起接受了中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）的现场检查，深圳证监局指出公司募集资金使用中曾存在如下问题：1.募集资金置换自筹资金不规范；2.部分募集资金使用不符合公司募集资金管理办法的规定；3.部分募集资金没有通过专户使用。公司已按照深圳证监局的要求于2010年2月25日前完成了以上问题的全部整改。</p> <p>2、2009年3月30日，公司未经上市公司董事会审议及履行必备手续直接从募集资金账户转出，用于募集项目的铺底流动资金合1,110万元，其中：有线电视网络传输系统技术改造项目220万元，交互电视（ITV）系统建设项目360万元，内容集成与运营建设项目190万元，有线网络运营支撑平台建设项目340万元。公司已于2010年1月15日将该铺底流动资金归还至募集资金专户。</p> <p>3、2008年10月20日，公司召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资使用计划的议案》，鉴于公司实际募集的资金仅能满足前4个项目的需求，同意深圳市广电宽带数据网络技改项目以公司自有资金投资建设，取消罗湖区数字电视转换及技术改造项目 and 南山区数字电视转换及技术改造项目的投资建设。2008年12月29日，公司召开的2008年第三次临时股东大会审议通过了该议案。</p> <p>4、2009年3月29日，公司召开第五届董事会第五次会议，同意《内容集成与运营建设项目》建设周期调整为3年，即到2011年5月。2009年4月28日，公司召开的2008年年度股东大会审议通过了该议案。2010年3月29日，公司召开第五届董事会第十四次会议通过，同意终止该项目。2010年4月28日，公司召开的2009年年度股东大会审议通过了终止该项目的议案。</p>

三、募集资金投资使用计划调整情况

1、天威视讯募集资金投资项目的总投资为111,600万元，其中公司已利用政府贴息贷款完成了罗湖区数字电视转换及技术改造项目和南山区数字电视转换及技术改造项目的整体转换部分的投资29,928万元，因此招股说明书中披露的7个募集资金投资项目拟投入募集资金81,672万元。但公司实际募集的资金净额为445,435,642.18元，仅能满足前4个项目的资金需求（合计45,060万元）。

（1）根据招股说明书中对实际募集资金量与投资项目需求出现差异时确定的处理原则为：如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。因此公司准备继续以自有资金投资建设深圳市广电宽带数据网络技改项目。

（2）由于罗湖区数字电视转换及技术改造项目和南山区数字电视转换及技术改造项目属于有线数字电视整体转换配套内容，不直接给公司增加营业收入，只能间接提高公司的经济效益。在募集资金存在缺口的情况下，这两个项目建设的紧迫性和必要性已逐渐降低。本着维护公司及全体股东利益的宗旨，尽可能降低投资风险，公司取消了对上述两个项目的投资建设。

公司上述募集资金投资使用计划的调整经公司第五届董事会第一次会议审议通过，并经公司2008年第三次临时股东大会审议通过。

2、内容集成与运营建设项目是交互电视系统建设项目的配套项目，其项目收益从交互电视系统建设项目的效益中体现。伴随国际国内经济形势下滑，使公司数字电视增值业务的市场环境面临发生变化，公司计划将内容集成与运营建设项目的建设周期由1年调整为3年，与交互电视系统建设项目保持同步建设，既有利于降低经营成本，更加有利于保障募集资金项目的顺利实施。

公司上述内容集成与运营建设项目建设周期的延长经公司第五届董事会第五次会议审议通过，并经公司2008年年度股东大会审议通过。

此外，由于公司数字电视内容集成及运营方式发生改变、技术和产品的成熟导致项目建设成本大幅度下降、项目建设已能基本满足公司业务发展的需要，因此，公司决定终止内容集成与运营建设项目。该项目剩余募集资金全部存放于募集资金专户中，公司将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序报批。

公司上述内容集成与运营建设项目建设周期的终止经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并经公司2009年年度股东大会审议通过。

四、变更募集资金投资项目情况

截至本核查报告出具之日，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，国信证券认为，天威视讯2010年度募集资金存放与使用基本遵照了募集资金投资项目计划安排，国信证券将持续关注并督促公司进一步严格按照深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司制定的《募集资金使用管理办法》等的规定，继续存放和使用募集资金，并加快募集资金投资项目的建设进度。此外，持续督导期间募集资金投资使用计划的调整和部分项目的终止是公司根据实际情况作出的，未变相改变募集资金用途，且履行了相应的审批程序；持续督导期间运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间均未超过六个月，且履行了相应的审批程序并如期归还，是合规的。

六、其他需要说明的情形

天威视讯于2009年9月8日起接受了深圳证监局的现场检查，深圳证监局指出公司募集资金使用中曾存在的如下问题：

- 1、募集资金置换自筹资金不规范；
- 2、部分募集资金使用不符合公司募集资金管理办法的规定；
- 3、部分募集资金没有通过专户使用。

天威视讯已按照深圳证监局的要求于2010年2月25日前完成了以上问题的全部整改。对于公司于2009年3月30日未经董事会审议及履行必备手续从募集资金账户转出的募集资金投资项目铺底流动资金合计1,110万元，国信证券已督促公司于2010年1月15日将该部分资金归还至募集资金账户。

（以下无正文）

[本页无正文，为《深圳市天威视讯股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2010年度）》之签署页]

保荐代表人： _____ _____
 陈大汉 邵立忠

国信证券股份有限公司

2011年3月29日