

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2014-021

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

### 关于调整募集资金投资项目投资进度的公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1316号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2009年12月18日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,600万股，每股面值1元，每股发行价人民币30元。截至2009年12月23日止，本公司共募集资金780,000,000.00元，扣除发行费用45,027,670.61元，募集资金净额为734,972,329.39元。截止2009年12月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所以“华德验字[2009]137号”《验资报告》验证确认。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用，公司的募集资金共投资于“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”、“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”、“企业资源（ERP）管理体系技术改造项目”和“补充营运资金”五个项目。根据2011年1月15日召开的第二届董事会第十次（临时）会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见，同意公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，并使用不超过3,000万元超募资金对该项目进行追加投资、同意使用不超过7,600万元超募资金对公司募集资金投资项目“龙华家纺生产基地二期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过9,200万元超募资金对公司募集资金投资项目“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过7,900万元超募资金投资建设“龙华家纺基地综合楼项目”、同意使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。根据2011年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见，同意公司调整募投项目内部投资结构，减少“龙华家纺生产基地二期建设项目”投资6,880万元，全部用于追加投资“龙华家纺

基地综合楼项目”。截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金正在按照调整后的投资进行。

具体内容详见 2011 年 1 月 15 日、2011 年 12 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》。

## 二、募集资金实际使用情况

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度 (%)
承诺投资项目					
1. 国内市场连锁营销网络体系建设项目	12,184.20	15,184.20	526.95	10,886.39	71.7
2. 龙华家纺生产基地二期建设项目	10,472.80	11,192.28	171.59	8,900.65	79.52
3. 常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目	5,139.10	14,339.10	258.79	10,651.41	74.28
4. 企业资源计划 (ERP) 管理体系技术改造项目	3,000.00	3,000.00	270.22	3,018.00	100
5. 补充营运资金	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100
承诺投资项目小计	35,796.10	48,715.58	1,227.55	38,456.45	
超募资金投向					
1. 龙华家纺基地综合楼项目		14,780.52	1,656.43	7,108.72	48.1
2. 补充营运资金		10,000.00		10,000.00	100
3. 追加投资“龙华龙华家纺生产基地二期项目” *1					
4. 追加投资“国内市场连锁营销网络体系建设项目” *1					
5. 追加投资“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目” *1					
超募资金投向小计		24,780.52	1,656.43	17,108.72	
合计	35,796.10	73,496.10	2,883.98	55,565.17	

\*1 公司使用超募资金追加投资原承诺投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”以及“常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目”的金额分别为 3,000 万元，720.00 万元，9200 万元，合计金额为 12,920.00 万

元。上述资金由于无法区分承诺项目的募集资金使用资金以及超募资金使用，所以项目列示的内容全部并入承诺投资项目。

### 三、本次调整募投项目投资进度的具体情况

本次募投项目调整的具体情况如下

序号	项目名称	调整前达到预计可使用状态时间	调整后达到预计可使用状态时间
1	国内市场连锁营销网络体系建设项目	2013年12月31日	2014年6月30日
2	龙华家纺基地综合楼项目	2013年12月31日	2014年12月31日

### 四、本次调整募投项目投资进度的原因说明

#### 1. 国内市场连锁营销网络体系建设项目

近年来受经济结构调整和需求疲弱的影响，中国经济呈低速增长的态势，市场消费增长动力不足。面对国内零售环境持续低迷，商业租金持续高位，电子商务高速发展的情况，为更好地适应市场环境的变化，提高公司运营效率，公司在坚持走“大家居”、“小宜家”模式战略路线的同时，主动调整了线下渠道拓展的侧重点，以“家居馆”为线下渠道建设重点，而在专柜方面则选择更具竞争力的商超，争取更佳的位置和更好的条件，从而在一定程度上放缓了柜台进驻的速度，最大限度地提高渠道的效率。基于以上原因，经公司研究决定，将该项目预定使用状态日期由2013年12月31日延期至2014年6月30日，项目其他内容不变。

#### 2. 龙华家纺基地综合楼项目

随着公司的上市，为适应公司长期发展的需要，更好地加强对龙华家纺生产基地的管理与利用，充分发挥基地的综合性功能，提升公司龙华基地的科技含量和运作的标准化程度。公司本着高标准、高起点的原则，采用最新的技术和材料对龙华综合楼项目不断地优化调整，合理进行功能布局，因此整个项目的投资和建设进度受到一定的影响。目前，公司正在积极地推进该项目的投资和建设，根据实施计划，该项目预计到2014年12月31日能够完成投资和建设，项目其他内容不变。

### 五、本次调整募投项目投资进度对公司的影响

本次延期虽然对募投项目实施进度造成影响，但均按照公司上市前募投项目的原有战略规划在合理推进，本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向

性的改变，不存在募投项目变更的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。目前，公司积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施予以解决，保证项目的高效进行并尽快实施完成，短期内对公司的经营业绩亦不会产生较大的影响。

## 六、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序

### 1、董事会审议情况

公司于2014年03月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，同意公司调整募投项目投资进度。

### 2、监事会审议情况

公司于2014年03月29日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，监事会对本次调整募投项目投资进度发表如下意见：公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。

### 3、独立董事意见

关于调整募投项目投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此，我们同意公司调整募投项目投资进度。

### 4、保荐机构意见

经核查，公司本次《关于调整募投项目投资进度的议案》已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见，保荐人同意公司募集资金投资项目延期。

## 七、备查文件

- 1、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
- 3、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《平安证券有限责任公司关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

二〇一四年三月二十九日