

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2016-015

广东汕头超声电子股份有限公司

董事会关于募集资金 2016 年上半年存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东汕头超声电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013] 1552 号）核准，公司于 2014 年 3 月通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）9653 万股，发行价格为每股人民币 8.01 元，募集资金合计 773,205,300.00 元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计 23,229,671.85 元，公司实际募集资金净额 749,975,628.15 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为 XYZH/2013GZA2083 的《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额

非公开发行股票募集资金到位时间为 2014 年 3 月。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司已经累计使用募集资金 711,867,733.62 元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 285,599,228.71 元，直接投入募集资金项目 426,268,504.91 元；募集资金专户尚未使用募集资金余额为 44,378,217.48 元（包括募集资金利息收入扣除手续费净额 6,270,322.95 元）。

（三）本年度使用金额及当前余额

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司已经累计使用募集资金 726,338,635.62 元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 285,599,228.71 元，直接投入募集资金项目 440,739,406.91 元；募集资金专户尚未使用募集资金余额为 30,112,049.63 元（包括募集资金利息收入扣除手续费净额 6,475,057.10 元）。

二、2016 年非公开发行股票募集资金管理情况

（一）募集资金专户开设情况

为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国银行股份有限公司汕头分行签署《募集资金三方监管协议》。

根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户：

公司在中国银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专户和关联定期存款，账号分别为 683463090316、650963400587，存储金额：751,875,167.50 元，用于“覆铜板产品结构优化技术改造项目”、“电容式触摸屏扩产技术改造项目”募集资金的存储和使用。

（二）三方资金监管情况

2014 年 3 月 29 日，公司分别与中国银行股份有限公司汕头分行、保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：（单位：元）

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收支净额	合计
中国银行股份有限公司汕头分行	683463090316	3,636,992.53	5,495,249.69	9,132,242.22
中国银行股份有限公司汕头分行	650963400587	20,000,000.00	979,807.41	20,979,807.41
合计		23,636,992.53	6,475,057.10	30,112,049.63

三、2016 年非公开发行股票募集资金实际使用情况

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

（单位：人民币万元）

募集资金净额		74,997.56				本报告期投入募集资金总额			1,447.09	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			72,633.86	
累计变更用途的募集资金总额		22,676.66								
累计变更用途的募集资金总额比例		30.24%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
1. 电容式触摸屏产业化建设项目	否	52,320.90	60,000.00	980.06	60,773.34	101.29	2014年12月30日	-3,118.66	否	否
2. 覆铜板产品结构优化技术改造项目	是	7,333.00	7,333.00	650.64	7,390.77	100.79	2016年4月1日	33.25	否	否
3. 电容式触摸屏扩产技术改造项目	是	15,343.66	17,162.00	174.55	16,661.73	97.09	2015年6月30日	473.90	否	否
承诺投资项目小计		74,997.56	84,495.00	1,805.25	84,825.84			-2,611.51		
超募资金投向										
归还银行贷款	无									
补充流动资金	无									

超募资金投向小计	—									
合计		74,997.56	84,495.00	1,805.25	84,825.84			-2,611.51		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	电容式触摸屏产业化建设项目因试产时间较原计划延长，由于市场需求疲软，订单不足，项目产出放量和产品价格受到影响，未能达到预期收益；覆铜板产品结构优化技术改造项目因厂房建设、设备到货安装调试周期较原计划延长，由于市场需求疲软，订单不足，项目产出放量和产品价格受到影响，未能达到预期收益；电容式触摸屏扩产技术改造项目因设备采购周期较原计划延长，由于市场需求疲软，订单不足，项目产出放量和产品价格受到影响，未能达到预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司非公开发行股票募集资金项目不存在超募资金的情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期募集资金投资项目实施地点未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为 285,599,228.71 元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经 2014 年 4 月 4 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为 XYZH/2013GZA2090 《关于超声电子募集资金项目先期投入情况鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2014 年 3 月收到项目募集资金，各项工程建设及设备购置正按有关计划进行中。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016 年上半年本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。									

[注]:

(1)截至 2016 年 6 月 30 日止,电容式触摸屏产业化建设项目实际累计投资额为 60,773.34 万元,包括募集资金累计投资额 50,717.74 万元、自有资金投资 7,973.38 万元、政府补助款购置的资产 2,082.22 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日止,电容式触摸屏产业化建设项目募集资金累计投资额 50,717.74 万元,包括以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额 28,559.92 万元

(2)截至 2016 年 6 月 30 日止,覆铜板产品结构优化技术改造项目实际累计投资额为 7,390.77 万元,其中募集资金累计投资额 7,390.77 万元。

(3)截至 2016 年 6 月 30 日止,电容式触摸屏扩产技术改造项目实际累计投资额为 16,661.73 万元,包括募集资金累计投资额 14,525.35 万元以及自有资金投资 2,075.93 万元。

四、2016 年非公开发行股票变更募集资金投资项目资金使用情况

由于市场形势发生了变化,汽车、工控、智能家居家电等产品对配套应用电容式触摸屏的需求日趋强烈,为了提高募投资金的使用效率,更好地保护投资者利益,结合公司发展需要,公司经过研究,将募投项目“高性能特种覆铜板技术改造项目”变更为投资建设“覆铜板产品结构优化技术改造项目”、“电容式触摸屏扩产技术改造项目”。公司于 2014 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》,同意本次变更部分募集资金投向,并于 2014 年 5 月 9 日提交公司 2013 年度股东大会审议批准后实施。

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
覆铜板产品结构优化技术改造项目	高性能特种覆铜板技术改造项目	7,333.00	650.64	7,390.77	100.79	2016年4月1日	33.25	否	否
电容式触摸屏扩产技术改造项目	高性能特种覆铜板技术改造项目	15,343.66	174.55	16,661.73	108.59	2015年6月30日	473.90	否	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>由于市场形势发生了变化，汽车、工控、智能家居家电等产品对配套应用电容式触摸屏的需求日趋强烈，为了提高募投资金的使用效率，更好地保护投资者利益，结合公司发展需要，公司经过研究，将募投项目“高性能特种覆铜板技术改造项目”变更为投资建设“覆铜板产品结构优化技术改造项目”、“电容式触摸屏扩产技术改造项目”。公司于2014年4月17日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意本次变更部分募集资金投向，并于2014年5月9日提交公司2013年度股东大会审议批准后实施。上述情况详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网2014年4月19日披露的《广东汕头超声电子股份有限公司第六届十三次董事会会议决议公告》（公告编号：2014-012）、《广东汕头超声电子股份有限公司六届八次监事会会议决议公告》（公告编号：2014-013）、《广东汕头超声电子股份有限公司关于变更募集资金投资项目投向的公告》（公告编号：2014-016）和2014年5月10日披露的《广东汕头超声电子股份有限公司2013年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-023）。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>覆铜板产品结构优化技术改造项目因厂房建设、设备到货安装调试周期较原计划延长，由于市场需求疲软，订单不足，项目产出放量和产品价格受到影响，未能达到预期收益；电容式触摸屏扩产技术改造项目因设备采购周期较原计划延长，由于市场需求疲软，订单不足，项目产出放量和产品价格受到影响，未能达到预期收益。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	否								

五、2016 年非公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

报告期公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日