

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于对青岛英派斯体育产业园项目追加投资并延长建设期的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次追加投资并延长建设期事项概述

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召开第二届董事会 2019 年第五次会议，审议通过了《关于投资建设青岛英派斯体育产业园项目的议案》，并于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议批准，同意投资约 101,798.96 万元建设青岛英派斯体育产业园项目（以下简称“新产业园项目”或“本项目”），项目建设期为 24 个月。现公司拟对本项目追加投资不超过 22,782.02 万元（即总投资不超过 124,580.98 万元），同时将本项目建设期从 24 个月延长至 33 个月。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、本次追加投资并延长建设期基本情况

- 1、项目名称：青岛英派斯体育产业园项目
- 2、项目实施主体：青岛英派斯健康科技股份有限公司
- 3、项目实施地点：山东省青岛市即墨服装工业园马山路 297 号（项目实施地块已办理不动产权证书）
- 4、项目建设的主要内容：主要建设内容为生产车间、物流车间以及其他配套设施建设和安装等。
- 5、项目计划投资金额：项目原总投资金额约 101,798.96 万元，根据公司目前对本项目的建设规划及工程造价概算，本次追加投资 22,782.02 万元，追加投资后项目总投资金额不超过 124,580.98 万元。

本次对本项目追加的 22,782.02 万元投资，资金来源为两部分：

(1) 拟终止的“健身器材生产基地升级建设项目”剩余募集资金及利息 12,653.19 万元（其中募集资金本金 10,943.83 万元，利息 1,709.36 万元，具体金额以实施时专户实际剩余金额为准）；

(2) 差额部分为公司自有资金或自筹资金。

6、项目建设周期：本项目原建设期预计 24 个月，现延长至 33 个月。

7、项目资金来源：自有资金、自筹资金及募集资金

8、经济效益分析：经测算，本项目运营期内预计内部收益率为 13.43%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为 9.21 年（含建设期 2.5 年）。上述项目的效益测算是基于目前的市场状况，并不代表公司对本项目的业绩承诺，能否实现受宏观经济环境、市场变化、技术趋势发展以及生产成本水平等诸多因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

三、追加投资并延长建设期的原因和必要性

（一）追加投资的原因和必要性

当前，国内外宏观经济环境压力较大，行业竞争不断加剧，客户需求呈现多样化，制造业转型升级的速度加快，对制造型企业集柔性制造、智能制造、精密制造等先进技术于一体的生产制造体系提出了更高要求。公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化，对本项目具体设计规划方案、生产布局、生产工艺、设备配置等方面进行了审慎研究、论证选择和优化调整，需增加相关预算。经综合考虑，公司拟对本项目追加投资 22,782.02 万元，追加投资后项目总投资金额不超过 124,580.98 万元。

（二）延长建设期的原因和必要性

1.为保证工程施工质量，公司对本项目建设图纸进行了多次修改完善，在一定程度上影响了项目实施进度。2.在实际建设过程中遇到各类不可预见影响因素，如：基础开挖时出现坚石只能采用破碎机处理；一段时间内环保部门禁止工程车辆通行；自 2020 年初新冠疫情爆发以来，直至目前仍偶有局部反复，各地实施严格的疫情防控措施，物流及人员流动受到严格限制；2021 年 1 月青岛气温创历史最低，2022 年夏季受副高边缘暖湿气流和冷空气共同影响，青岛市降雨量较历年明显增多。前述情况都对本项目实施进度造成一定影响。基于

以上原因，经审慎研究，公司拟将本项目建设期延期至 33 个月。

四、本次追加投资并延长建设期对公司的影响

此次对本项目追加投资并延长建设期是根据项目建设的实际需要作出的审慎决定，符合公司长期发展战略和投资方向，追加投资并延长建设期后，能进一步提高新产业园项目的工程质量及建设水平，保证产业园的顺利落成，有利于进一步提升公司整体盈利能力，增强公司的整体实力，优化公司产能及战略布局，巩固公司在行业内的地位。

五、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司对青岛英派斯体育产业园项目追加投资并延长建设期是根据项目建设的实际需要作出的审慎决定，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。因此，我们同意对青岛英派斯体育产业园项目追加投资并延长建设期的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司对该项目追加投资并延长建设期是根据项目建设的实际需要作出的审慎决定，符合公司长期发展战略和投资方向，有利于进一步提升公司的整体实力。本次事项符合有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次终止部分募投项目并将剩余募集资金变更用途用于建设新项目的有关事项。

六、备查文件

- 1.公司第三届董事会 2022 年第三次会议决议；
- 2.公司第三届监事会 2022 年第三次会议决议；
- 3.独立董事关于公司第三届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日