

广州珠江啤酒股份有限公司

关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第七十一次会议、第四届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目东莞珠啤扩建项目的预计实施完成期限调整为 2024 年 12 月 31 日，湛江珠啤新增年产 20 万 k1 啤酒项目的预计实施完成期限调整为 2025 年 12 月 31 日。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3231 号”核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 426,502,472 股（每股面值 1 元），每股发行价格人民币 10.11 元，实际发行人民币普通股 426,502,472 股，共计募集资金人民币 4,311,939,991.92 元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 16,152,996.87 元（含税），实际募集资金净额为人民币 4,295,786,995.05 元。上述资金于 2017 年 2 月 20 日到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字[2017]第 0046 号”验资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

公司 2020 年 10 月 22 日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》，根据募集资金投资项目实际情况，公司决定调整除南沙珠啤二期年产 100 万 k1 啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限，该次调整不影响项目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2020 年 11 月 17 日，公司 2020 年第二次临时股东大会批准了上述变更募投项目相关事项。2020 年调整后各项目主要

信息如下：

单位：万元

序号	项目名称	2020年调整后 投资总额	2020年调整后拟使 用募集资金金额	预计达到可使 用状态日期
1	现代化营销网络建设及升级项目	22,800.00	22,800.00	2025-12-31
2	O2O销售渠道建设及推广项目	30,428.00	4,000.00	2025-12-31
3	啤酒产能扩大及搬迁项目	199,100.00	161,800.00	/
3.1	其中：南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目	86,000.00	86,000.00	已投产
3.2	东莞珠啤扩建工程项目	67,800.00	67,800.00	2022-12-31
3.3	湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目	45,300.00	8,000.00	2022-12-31
4	精酿啤酒生产线及体验门店建设项目	25,200.00	-	2025-12-31
5	珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目	271,450.00	271,000.00	2025-12-31
6	信息化平台建设及品牌推广项目	60,045.00	6,780.00	2025-12-31
合计		609,023.00	466,380.00	

二、募集资金使用情况

截止2022年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币/万元

承诺投资 项目	募集资金承 诺投资金额	募集资金累计 投入金额
1、现代化营销网络建设及升级项目	22,800.00	15,998.60
2、O2O销售渠道建设及推广项目	4,000.00	1,033.91
3、啤酒产能扩大及搬迁项目	161,800.00	99,381.64
3.1、南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目	86,000.00	85,758.66
3.2、东莞珠啤扩建工程项目	67,800.00	13,622.98
3.3、湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目	8,000.00	0.00

4、精酿啤酒生产线及体验门店建设项目（2020年，项目结项调整，不再使用募集资金）	0.00	12.80
5、珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目	271,000.00	43,761.72
6、信息化平台建设及品牌推广项目	6,780.00	2,850.24
合计	466,380.00	163,038.91

三、延长部分募集资金投资项目实施期限的具体情况其原因

由于市场环境变化、项目前期准备、疫情影响等因素的影响，结合项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，拟对东莞珠啤扩建工程项目和湛江珠啤新增年产20万k1啤酒项目的实施期限进行调整，具体如下：

（一）东莞珠啤扩建工程项目

东莞珠啤扩建工程项目按高起点、高标准的智能制造发展需要组织项目工程设计，包括先进自动化的酿造和包装线、智能仓储物流，以及ERP、MES、WMS等平台建设，因该项目是在原厂区进行的改扩建工程，前期设计规划及报建所需时间较长。同时，受新型冠状病毒疫情影响，项目建设进度较计划延迟，公司计划将该项目的预计实施完成期限调整为2024年12月31日。

（二）湛江珠啤新增年产20万k1啤酒项目

湛江珠啤新增年产20万k1啤酒项目仅使用募集资金实施新增易拉罐线产能建设内容。根据湛江珠啤周边地区易拉罐市场的发展情况，因该区域市场易拉罐啤酒增量有所放缓，在项目用途和项目投资总额不变的情况下，公司计划将该项目的预计实施完成期限调整为2025年12月31日。

四、本次延长部分募集资金投资项目实施期限对公司的影响

本次延长部分募集资金投资项目实施期限是根据募投项目实际情况、市场环境等变化作出的谨慎决定，项目实施主体、募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变。本次延长部分募集资金投资项目实施期限符合公司市场情况和实际经营情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

五、董事会、独立董事、监事会及保荐机构对本次调整的意见

（一）董事会意见

公司第四届董事会第七十一次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意对部分募集资金投资项目的实施期限进行调整。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：根据募投项目实际情况、市场环境等变化，公司延长部分募集资金投资项目实施期限，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司实际经营情况和市场状况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司对部分募集资金投资项目的实施期限进行调整。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司延长部分募集资金投资项目实施期限，符合公司实际经营情况和市场情况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司对部分募集资金投资项目的实施期限进行调整。

（四）保荐机构意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司经核查认为：本次部分募集资金投资项目延长实施期限已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情形。同意珠江啤酒本次部分募集资金投资项目延长实施期限事项。

六、备查文件

- （一）公司第四届董事会第七十一次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第五十二次会议决议；
- （三）公司独立董事关于第四届董事会第七十一次会议相关事项的独立意见；

（四）中信证券股份有限公司关于广州珠江啤酒股份有限公司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2022年10月25日