

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2024-054

# 山西焦煤能源集团股份有限公司

## 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“山西焦煤”或“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将沙曲一、二、三号煤矿智能化项目、沙曲一、二、三号煤矿瓦斯综合开发利用项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西焦煤能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240 号）的核准，公司采取向特定对象发行的方式向 19 名特定对象发行 474,137,931 股人民币普通股 A 股股票，发行价格为 9.28 元/股，募集资金总额为人民币 4,399,999,999.68 元，扣除各项含税发行费用人民币 28,782,215.65 元，实际募集资金净额为人民币 4,371,217,784.03 元，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额 1,567,309.70 元，合计人民币 4,372,785,093.73 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 21 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合

伙) 验证并出具了信会师报字〔2023〕第 ZK10251 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储, 保证专款专用, 并与独立财务顾问、募集资金存储银行签订募集资金监管协议, 严格按照规定使用募集资金。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集的配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后, 用于沙曲一二号煤矿智能化项目、沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目、支付本次交易的现金对价及偿还银行贷款。

## 二、募集资金投资项目及实施情况

截至 2024 年 12 月 25 日, 募集资金使用具体情况如下:

单位: 万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金已使用金额	募集资金累计已投入比例	备注
沙曲一二号煤矿智能化项目	92,631.07	46,347.73	50.03%	尚未完成, 本次拟调整达到预定可使用状态时间
沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目	24,758.37	14,938.30	60.34%	
支付本次交易的现金对价	105,628.96	105,628.96	100.00%	已完成
偿还银行贷款	216,981.60	214,629.81	98.92%	已完成
合计	440,000.00	381,544.80	86.71%	

其中, 根据项目建设可行性研究报告及建设情况, 沙曲一二号煤矿智能化项目、沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目原计划达到预定可使用

状态的时间为 2024 年 12 月 31 日。

### 三、本次调整情况

#### (一) 募投项目预定可使用状态日期调整

项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
沙曲一二号煤矿智能化项目	2024 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目		

#### (二) 本次调整的原因

本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，为达到预期的建成使用效果，一方面，公司根据实际建设情况适时调整、不断测试各类设备，并及时进行设备技术的升级换代，进而对设备型号、参数等重新调整优化，从而使得建设周期拉长；另一方面，项目建设实施过程中，复杂的地质结构以及伴随的瓦斯、矿井水均不同程度地影响煤层的分布和开采的安全性，进而导致建设周期延长。公司从维护全体股东利益和企业安全生产实际情况出发，秉承合理有效使用募集资金的原则，在项目推进上更加合理严谨，结合项目目前实施进展的相关情况，经研究，决定将沙曲一二号煤矿智能化建设项目、沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目预定可使用状态的日期进行调整。

### 四、本次募投项目对公司的影响

募投项目的延期不会对募集资金投资项目实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的延期亦不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

## **五、本次募投项目调整事项履行的内部程序及相关意见**

### **(一) 董事会审议情况**

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将沙曲一二号煤矿智能化项目、沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。

### **(二) 监事会审议情况**

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将沙曲一二号煤矿智能化项目、沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。

### **(三) 股东大会审议情况**

本次募投项目调整事项无需经过股东大会审议。

### **(四) 独立财务顾问核查意见**

经核查，独立财务顾问认为：公司本次调整沙曲一二号煤矿智能化项目、沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目达到预定可使用状态日期的事项已经公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，无需经过股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。独立财务顾问对公司本次募投项目延期事项无异议。

## **六、备查文件**

1.第九届董事会第十次会议决议；

2.第九届监事会第六次会议决议;

3.中信证券股份有限公司关于山西焦煤能源集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024年12月30日